



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 055/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 24418/31.03.2023

ΘΕΜΑ

Έγκριση 2^{ης} παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Σήμερα την 30^η Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22481/24.03.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 24.03.2023 και πραγματοποιήθηκε με **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκύκλιου με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022).

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπατσής Χρήστος, Γεωργαντά Χρυσάνθη, Μυγδάλη Σοφία, Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάννα, Γκόγκος Κωνσταντίνος & Δρακόπουλος Νικόλαος αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χαραλαμπίδης Ιωάννης πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση 2^{ης} παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, το εν λόγω θέμα θεωρείται κατεπείγον προς συζήτηση ως προς την περάτωση των εργασιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση 2^{ης} παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 24173/30.03.2023 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«ΣΧΕΤ: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 58998/02.08.2022 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

β) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 9663/07.02.2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

γ) Η ΜΕ Α.Π. 10308/09.02.2023 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ

δ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 14113/23.02.2023 ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ε) Η ΜΕ Α.Π. 15356/28.02.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

στ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 15411/28.02.2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ζ) Η ΜΕ Α.Π. 14963/28.02.2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Κύριοι,

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση επιπλέον παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

- 1) Έχοντας υπόψη ότι η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ήταν στις 02.01.2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 58998/02.08.2022 σύμβαση κατασκευής και ότι αυτή παρατάθηκε με την με αριθμ. πρωτοκ. 96283/29.12.2022 1^η απόφαση παράτασης, η οριστική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η **31.03.2023**.
- 2) Το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο αναγράφεται ότι οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το υπ' αρ. (δ) ανωτέρω σχετικό στις 23.02.2023 και εγκρίθηκε με το ανωτέρω σχετικό από την υπηρεσία μας.

- 3) Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών παρατηρείται ότι δεν υπάρχει συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου. Ο δε εκπρόσωπος του αναδόχου βάσει του άρθρου 4.3 της Ε.Σ.Υ. πρέπει να είναι συνεχής και αποκλειστικής απασχόλησης και η παρουσία του εξασφαλίζει την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Ως εκ τούτου, οι εργασίες δεν εκτελούνται με εντατικό, συνεχή και απρόσκοπτο ρυθμό ως όφειλαν προκειμένου να επιτευχθεί η οριζόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου.
- 4) Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και το άρθρο 4.9.2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί Ημερολόγιο Έργου το οποίο βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας και τον Επιβλέποντα. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του εν λόγω έργου, ουδέποτε έχει σταλθεί αντίγραφο του ημερολογίου στο οποίο να καταγράφονται οι εκτελεσμένες εργασίες και οι συνθήκες εκτέλεσης αυτών. Κατόπιν τούτων, καλείσθε όπως προσκομίσετε το Ημερολόγιο Έργου, που οφείλετε να τηρείτε, προς έλεγχο και έγκριση άλλως θα προβούμε στις ενέργειες που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016 άρθρο 146, παρ. 4.
- 5) Τα μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία προσκομίστηκαν συνημμένα με το ανωτέρω σχετικό, καταδεικνύουν ότι οι ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν μόλις δύο (2) για τον μήνα Δεκέμβριο, έξι (6) για τον μήνα Ιανουάριο και επτά (7) για τον μήνα Φεβρουάριο συνολικά δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι εβδομήντα επτά (77) ημέρες που αιτείται ο ανάδοχος παράταση δεν τεκμαίρονται και δεδομένης της γενικής καλοκαιρίας των υπολοίπων ημερών με την εντατικοποίηση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών το χρονοδιάγραμμα δύναται να τηρηθεί.
- 6) Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος συντάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, δεν πρόκειται να επιφέρει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών καθώς οι προβλεπόμενες εγκριτικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί προτού το έργο περαιωθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης για δέκα (10) επιπλέον ημέρες ήτοι έως **10 Απριλίου 2023.**»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 § 7 του Ν. 4555/2018
2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, για δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως 10.04.2023, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ