



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**15<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής  
την 12.05.2026  
(Αριθμ. Πρωτ.: 16965/14.05.2026)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **12<sup>η</sup> Μαΐου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 16196/08.05.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 08.05.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

**Μέλος της Δ.Ε.**

« «  
« «  
« «  
« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

**Μέλος της Δ.Ε.**

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ - 181 -**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 16359/11.05.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

- «Σχετ.: α) Το με αριθμ. πρωτ.: 1086/14.01.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016386199 2025-02-27) εργολαβικό συμφωνητικό  
β) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου  
γ) Την υπ' αριθμ. 553/2025 με Α.Π. 50924/29.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΛΨ9ΩΕΒ-9Δ1) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για την 1η παράταση του έργου  
δ) Τη με αριθμ. πρωτοκ. 14586/28.04.2026 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 2ης παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών βάσει της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ήταν στις 27.12.2025.
2. Βάσει της εγκεκριμένης 1η παράταση η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του παραδοτέου αντικειμένου είναι στις 27.05.2026.
3. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η σάρωση των σχολικών κτιρίων με laser scanner, η παραγωγή των σχεδίων (κατόψεων, όψεων, δομών) για είκοσι ένα (21) σχολικές μονάδες και οι μελέτες πυροπροστασίας για δεκατρείς (13) σχολικές μονάδες. Έχει επίσης ξεκινήσει η υποβολή των μελετών πυροπροστασίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και η επεξεργασία των μελετών ΣΑΥ- ΦΑΥ και των Τευχών Δημοπράτησης. Σημειώνεται ότι η ομάδα μελέτης έχει ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό για την επιτάχυνση της διαδικασίας.
4. Για τα σχολικά κτίρια που εκκρεμούν οι οικοδομικές άδειες έχει ήδη σταλεί σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς (ΥΔΟΜ Αιγάλεω-Αθηνών, ΚΤΥΠ) και αναμένεται η απάντηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά εκατό έντεκα (111) ημέρες ήτοι έως 15.09.2026.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Δημοτική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά εκατό έντεκα (111) ημέρες ήτοι έως 15.09.2026, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Τα μέλη**

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.**

**Μπρεάνος Β., Πολίτη Ζ.,**

**Κουνδουράκης Γ.**

**Ανδριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου**