

Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 59441/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 341/2012

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

Σήμερα στις **22 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 58365/16-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 16-11-2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 740» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».

Αφού θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 57647/13-11-2012 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) Την με αριθμό Πρωτ. 39461 / 03 - 08 - 2012 αίτηση του Ανάδοχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
- 2) Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 55670 / 31 – 10 – 2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το οποίο αφορά στην προέγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος.
- 3) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4366 / 05 – 11 – 2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος.

Και αφού λάβετε υπόψη ότι:

- 1) Με την υπ' αριθμ. 637 / 07 – 04 – 2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και με Κωδικό MIS : 215797 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαμβάνει το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 740».
- 2) Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού δυναμικότητας 60 ατόμων επί της οδού Αντιγόνης στην περιοχή Παλατιανή του Δήμου Ιλίου. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 420,21 Μ², ισόγειο εμβαδού 415,16 Μ², και Α' όροφο εμβαδού 355,17 Μ².
- 3) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 20/07/2010.
- 4) Με την υπ' αριθμ. 412/03-08-2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 54,22%.
- 5) Στις 13/10/2010 υπογράφηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 49419 Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 1.170.762,74€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- 6) Η εγκατάσταση του αναδόχου, έγινε στις 13-10-2010 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαεπτά (17) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 13-03-2012.
- 7) Με την με αρ. πρωτοκόλλου 1115/06-06-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας

- εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση εκατόν εβδομήντα δύο (172) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2012.
- 8) Με την υπ' αριθμ. 168/21-06-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση προθεσμίας περαίωσης.
 - 9) Με την με αριθμό Πρωτ. 39461 / 03 - 08 - 2012 αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου αιτείται εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες επιπλέον, ως χρόνο παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου του θέματος.
 - 10) Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Έτσι συντάχθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τα οποία εγκρίθηκαν, με την με. αριθμό πρωτοκόλλου 2275/03-07-2012 Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης της Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και με την υπ' αριθμ. 205/19-07-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου.
 - 11) Άμεσα, ακολούθησε η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονταν στο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της οποίας ήταν οι προαναφερόμενες εγκρίσεις του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
 - 12) Το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα όμως μέχρι την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης 01/09/2012 δεν ήταν αρκετό για την υλοποίηση των εργασιών του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με πληθώρα νέων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών), των συμβατικών εργασιών που υλοποιούνται παράλληλα με αυτές, καθώς και των εργασιών που έπρεπε να ακολουθήσουν.
 - 13) Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι το προαναφερθέν διάστημα, είναι εξ ολοκλήρου περίοδος κατά την οποία οι περισσότερες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και προμηθευτές δεν ανταποκρίνονται άμεσα στις παραγγελίες που δέχονται, γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες και καθυστερήσεις στο έργο.
 - 14) Η προτεινόμενη 2η παράταση από την Υπηρεσία μας είναι δύομισι (2,5) ημερολογιακοί μήνες έως 15-11-2012 (75 ημερολογιακές ημέρες). Η παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.
 - 15) Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, την ολοκλήρωση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του.
 - 16) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το με αριθμό Πρωτοκόλλου 55670 / 31-10- 2012 έγγραφό μας που αφορούσε στην προέγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος κατά δύομισι (2,5) ημερολογιακούς μήνες έως 15-11-2012 (75 ημερολογιακές ημέρες).
 - 17) Με το με αριθμό Πρωτοκόλλου 4366 / 05 - 11 - 2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση εβδομήντα πέντε (75) ημερών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 15^η Νοεμβρίου 2012.
 - 18) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, αποδεχόμενη την προτεινόμενη 2^η παράταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής ήτοι, συνολικά παράταση εβδομήντα πέντε (75) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 15^η Νοεμβρίου 2012.
 - 19) Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση εβδομήντα πέντε (75) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 15^η Νοεμβρίου 2012.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση εβδομήντα πέντε (75) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 15^η Νοεμβρίου 2012, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Η Δ.Σ. κα Γραμμένου Μαρία έδωσε αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ