

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6922/11-02-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ Αριθ. Απόφασης 45/2013

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5275/01-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 01-02-2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.

Ο Δ.Σ. κος Θεοδωρακόπουλος Γ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 32^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 2215/16-01-2013 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 63875 / 27 – 12 – 2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το οποίο αφορά στην προέγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος.
- 2) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 5313 / 09 – 01– 2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος.

Και αφού λάβετε υπόψη ότι:

- 1) Με την υπ' αριθμ. 637/ 07–04 –2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και με Κωδικό MIS: 215797 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαμβάνει το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 740».
- 2) Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού δυναμικότητας 60 ατόμων επί της οδού Αντιγόνης στην περιοχή Παλατιανή του Δήμου Ιλίου. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 420,21 Μ², ισόγειο εμβαδού 415,16 Μ², και Α' όροφο εμβαδού 355,17 Μ².
- 3) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 20/07/2010.
- 4) Με την υπ' αριθμ. 412/03-08-2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 54,22%.
- 5) Στις 13/10/2010 υπογράφηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 49419 Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 1.170.762,74€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- 6) Η εγκατάσταση του αναδόχου, έγινε στις 13-10-2010 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαεπτά (17) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 13-03-2012.
- 7) Με την με αρ. πρωτοκόλλου 1115/06-06-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση εκατόν εβδομήντα δύο (172) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2012.
- 8) Με την υπ' αριθμ. 168/21-06-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παράταση προθεσμίας περαίωσης.
- 9) Με την με αρ. πρωτοκόλλου 4366 / 05 – 11 – 2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής

Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση εβδομήντα πέντε (75) ημερών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 15η Νοεμβρίου 2012.

10) Με την υπ' αριθμ. 341/22-11-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε η παραπάνω 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης.

11) Με την με αρ. πρωτοκόλλου 4575 / 21 – 11 – 2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση ήτοι συνολικά παράταση σαράντα έξι (46) ημερών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 31^η Δεκεμβρίου 2012.

12) Με την υπ' αριθμ. 374/13-12-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης.

13) Ακολούθως, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση ούτε στα 1^ο και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με πληθώρα νέων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών) ο έλεγχος και η έγκριση των οποίων εκκρεμεί.

14) Στον τόπο του έργου, συγχρόνως με τα συνεργεία του αναδόχου, εργάζεται και η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. προκειμένου να κατασκευασθεί αγωγός σύνδεσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού με το δίκτυο φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση μεγάλων μηχανημάτων και αντικειμένων εντός του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

15) Τέλος, ενόψει της σημερινής δύσκολης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των σχεδόν καθημερινών το τελευταίο διάστημα απεργιακών κινητοποιήσεων.

16) Η προτεινόμενη 4^η παράταση από την Υπηρεσία μας είναι πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές ημέρες έως 28-02-2013.

17) Η παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 48 (παρ. 7 και παρ. 10) του Ν.3669/2008.

18) Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, την ολοκλήρωση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του.

19) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το με αριθμό Πρωτοκόλλου 63875 / 27-12-2012 έγγραφό μας που αφορούσε στην προέγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος κατά πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές ημέρες έως 28-02-2013.

20) Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 5313/09-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση ήτοι συνολικά πενήντα εννέα (59) ημερών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 28^η Φεβρουαρίου 2013.

21) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, αποδεχόμενη την προτεινόμενη 4^η παράταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής ήτοι, συνολικά παράταση πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 28^η Φεβρουαρίου 2013.

22) Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 28^η Φεβρουαρίου 2013.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 28^η Φεβρουαρίου 2013, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ