

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 67215/09-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 26<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Αριθ. Απόφασης 412/2013**

ΘΕΜΑ

Αποστολή γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της υποβληθείσας ένστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740

Σήμερα στις **05 Δεκεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65539/29-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 29-11-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δ.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη κατά πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 7<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Αποστολή γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της υποβληθείσας ένστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά στην αποστολή γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της υποβληθείσας ένστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 66521/05-12-2013 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της υποβληθείσας ένστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του εν λόγω έργου, που έχει ως κατωτέρω:

**ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ"» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

Σχετ.: Η με αριθμό Πρωτοκόλλου 62911/18-11-2013 ένσταση της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης

#### **Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**Έγκριση μελέτης του έργου:** 253/24-06-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Προϋπολογισμός μελέτης:** 2.515.631,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 21%)

**Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας:** 339/25-06-2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Ιλίου

**Δημοπράτηση:** 20/07/2010

**Μέση Έκπτωση:** 54,22 %

**Έγκριση αποτελέσματος:** 412/03-08-2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»

**Υπογραφή Σύμβασης:** 13/10/2010

**Ποσό Σύμβασης:** 1.170.762,74 € (με Φ.Π.Α. 23%)

**Συμβατική προθεσμία:** 28/02/2013

**Χρηματοδότηση:** Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ καθώς και από

ΣΑΤΑ έτους 2011. Με την απόφαση με αριθμό 637/07-04-2010 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740».

- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1115/06-06-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 128/21-06-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β414ΩΕΒ-9ΗΚ) εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012.
- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4366/05-11-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 341/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΕΒ-ΛΔΣ) εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2012.
- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4575/21-11-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 374/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΕΒ-Ο6Κ) εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.
- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 5313/09-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 45/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΩΕΒ-ΟΦΑ) εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας με νέα προθεσμία περαίωσης την 28η Φεβρουαρίου 2013.

## **ΙΙ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της διαφωνίας με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», αποτελεί το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής για το οποίο η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση υπέβαλλε την με αριθμό Πρωτοκόλλου 62911/18-11-2013 ένσταση.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- 1) Για το εν λόγω έργο υπεγράφη η υπ' αριθμ. Πρωτ 49419 /13-10-2010 σύμβαση κατασκευής του, την οποία ο ανάδοχος αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα και ανέλαβε την εκτέλεσή του σύμφωνα με:
  - A) *Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3263/04 του Ν. 3481/06 & του Ν. 3669/08 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.*
  - B) *Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.*
- 2) Το **άρθρο 73 ΚΔΕ – Ν. 3669/2008** για την «Προσωρινή παραλαβή έργου» αναφέρει στην παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 136 του Ν.4070/2012 ότι: «Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε 6 μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ή,

στην περίπτωση του άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε 2 μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε. Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο **μεταγενέστερα**, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου.....»

- 3) ο Ανάδοχος υποχρεούται, στο πλαίσιο της τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, να συντάσσει και να υποβάλλει υπογεγραμμένα αρμοδίως, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το Μητρώο έργου σύμφωνα με την παρ. 4.26 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, ήτοι:

#### 4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε.

(2) Στο μητρώο του έργου συμπεριλαμβάνονται:

- i. Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης δοκιμών
- ii. Σειρά σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόστηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
- iii. Σειρά σχεδίων με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με συντεταγμένες X, Y, Z επί οριζοντιογραφίας) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
- iv. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
- v. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

μαζί με την τελική επιμέτρηση του έργου, προκειμένου αφενός μεν, για να εκκινήσει ο χρόνος διενέργειας της προσωρινής παραλαβής από την ημερομηνίας εκδόσεως της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, αφ' ετέρου δε, για να βρίσκεται στην διάθεση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Το μητρώο του έργου στην πλήρη, πρωτότυπη και τελική μορφή του, υποβάλλεται (έντυπα και ηλεκτρονικά) με το πέρας της Προσωρινής Παραλαβής και τον έλεγχο του.

- 4) την από 08-03-2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 28-02-2013

5) το υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 20695/25-4-2013 έγγραφό σας, με το οποίο υποβάλατε μόνο την Τελική Επιμέτρηση του εν θέματι έργου

6) την υπ' αριθμ. Α.Π. 45713/37509/07-10-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΛ6ΟΡ1Κ-ΝΝΩ απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.740 του Δήμου Ιλίου»

7) την υπ' αριθμ. 358/07-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του εν λόγω έργου, το οποίο υπογράψατε με επιφύλαξη στις 04-11-2013

8) το υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 52416/01-10-2013 έγγραφό σας, με θέμα: «Μείωση εγγυητικής καλής εκτέλεσης και επιστροφή εγγυητικών επιστολών δεκάτων»

9) τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ 6 του Ν.4146/2013(ΦΕΚ 90 Α/ 18-4-2013), σύμφωνα με τις οποίες: «*Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου*»

10) την υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 62637/15-11-2013 απόφαση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας περί μείωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 10 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ 6 του Ν.4146/2013(ΦΕΚ 90 Α/ 18-4-2013), σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης

Εν όψει των ανωτέρω αναλυτικών εκτεθέντων, η Υπηρεσία μας διατυπώνει την γνώμη ότι η προσωρινή παραλαβή του εν θέματι έργου **δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτοδίκαια συντελεσθείσα**, διότι η προθεσμία των έξι (6) μηνών για τη διενέργειά της αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης **και του μητρώου έργου**. Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»», παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της επίβλεψης, παρέδωσε εκπροθέσμως<sup>1</sup> (απρωτοκόλλητο), ανυπόγραφο και ελλειπές τμήμα του μητρώου που αφορά μόνο τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του εν λόγω έργου σε υπάλληλο της Υπηρεσίας μη εμπλεκόμενο με την επίβλεψη του έργου και μόνο σε έντυπη μορφή.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θέλοντας να μην καθυστερήσει η προσωρινή παραλαβή του έργου και να επιστρέψει στον ανάδοχο τις αναλογούντες εγγυήσεις τόσο ανάληψης κρατήσεων όσο και καλής εκτέλεσης, καλή τη πίστει, έστειλε έγγραφο προς την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, θεωρώντας ότι το μητρώο του έργου δύναται να υποβληθεί στην πλήρη, πρωτότυπη και τελική μορφή του, (έντυπα και ηλεκτρονικά) με το πέρας της Προσωρινής Παραλαβής.

Με την παραλαβή της υπ' αριθμ. Α.Π. 45713/37509/07-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ6ΟΡΙΚ-ΝΝΩ) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.740 του Δήμου Ιλίου», οι επιβλέποντες του έργου άμεσα επικοινωνήσαν τόσο με την ανάδοχο εταιρεία όσο και με τα μέλη της επιτροπής προκειμένου να διενεργηθεί η Προσωρινή παραλαβή του έργου, μολονότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 73, του Ν. 3669/2008 «Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της».

Το υπογραφέν Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής παρά το γεγονός ότι αναφέρει ως παρατήρηση «Να μετατοπισθεί ιστός φωτιστικού από την διαδρομή οδεύσης της εξόδου κινδύνου», και η προϊσταμένη αρχή θα μπορούσε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 73, του Ν. 3669/2008 «να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε 1 μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.», ενέκρινε το εν λόγω Πρωτόκολλο στις 07-11-2013 με την υπ' αριθμ. 358/07-11-2013 απόφασή της.

Αναφορικά δε, με την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, συνολικού ποσού 98.883,00 €, την οποία αξιώνει η ανάδοχος εταιρεία, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 62637/15-11-2013 απόφαση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή αμέσως μετά την έγκρισή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος (υπ' αριθμ. 358/07-11-2013 Α.Δ.Σ.), του επεστράφη το αναλογούν ποσό του 80% της αρχικής εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ((άρθρο 59 παρ 6 του Ν.4146/2013(ΦΕΚ 90 Α/ 18-4-2013)). Το σύνολο της εγγύησης της πρώτης παραγράφου επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου και όχι νωρίτερα.

<sup>1</sup> πολύ μετά το πέρας του διμήνου από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών και όχι μαζί με την Τελική Επιμέτρηση εργασιών ως όφειλε

Κατά συνέπεια με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση θεραπείας της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.»  
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Απορρίπτει την υποβληθείσα ένσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**