



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**  
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213 20 30 161  
FAX: 210 26 91 865  
URL: [www.ilion.gr](http://www.ilion.gr)  
e-mail: [ikonsta@ilion.gr](mailto:ikonsta@ilion.gr)

**ΕΡΓΟ: ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΚΗΦΗ**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΣΧΕΤ: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 20069/15.03.2023 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**β) Η ΜΕ Α.Π. 29438/21.04.2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**γ) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 28307/12.04.2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Κύριοι,

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

- 1) Έχοντας υπόψη ότι η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ήταν στις 15.05.2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 20069/15.03.2023 σύμβαση κατασκευής.
- 2) Το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο αναγράφεται ότι οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο στις 10.04.2023.
- 3) Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπήρχε συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου.
- 4) Με το υπ' αριθμ. 3 σχετικό ενημερώσαμε τον ανάδοχο ότι δεν μπορεί να εκτελέσει εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο μπροστά από τον υπό διαμόρφωση χώρο υποδοχής του νέου υποσταθμού για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες ήτοι έως **29 Μαΐου 2023**.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 644654d9ce2fb304ebc336e7 στις 25/04/23 13:07