



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Παπαζήση, Δ Πολίτης
Μ Ράππου,

TAX. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ: 213.20.30.023, -090, -149

FAX: 210-26.91.865

e-mail: mpapazisi@ilion.gr, dpolitisi@ilion.gr
mrappou@ilion.gr,

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 52345/29-10-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05/07/2019.

Διάρκεια σύμβασης: τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες.

Ποσό σύμβασης: 208.018,64 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.» έχει ανατεθεί το έργο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 04/11/2019.

Όμως:

- Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ήταν αναγκαία η σύνταξη λεπτομερούς τοπογραφικού διαγράμματος του χώρου, το οποίο περιελάμβανε υψόμετρα σε αρκετά σημεία έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για να δοθούν σωστά οι κλίσεις του χώρου. Το τοπογραφικό διάγραμμα συνέταξε η Ανάδοχος εταιρεία,
- Κρίθηκε απαραίτητο ότι οι νέες χρήσεις του χώρου (παιδική χαρά, πλατεία, πεζόδρομοι με πατημένο χώμα) απαιτούν αποστραγγιστικό δίκτυο. Η Ανάδοχος εταιρεία αφού έλαβε υπόψιν της όλες τις αναγκαίες παραμέτρους πρότεινε στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τρόπο αποστράγγισης τον οποίο η Υπηρεσία έκανε δεκτό,
- Υπήρξε δυσκολία στην εκσκαφή τάφρου (για τη διέλευση καλωδίων Η/Μ) όπισθεν του βρεφονηπιακού σταθμού λόγω στενότητας χώρου. Επιπλέον, στο τμήμα αυτό και συγκεκριμένα στο σημείο επαφής του

πεζοδρόμου με την περίφραξη του σταθμού και καθ' όλο το μήκος του συναντήθηκαν όγκοι σκυροδέματος από τη σκυροδέτηση του βρεφονηπιακού οι οποίοι προεξείχαν εντός του πεζοδρόμου και δεν έπρεπε να διαταραχθούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκσκαφή μεγάλου τμήματος με τα χέρια και κατά συνέπεια καθυστέρηση του έργου.

και επειδή:

- Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8^α του Ν. 4412/16,
- Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης,
- Η εκτίμηση του χρόνου καθυστέρησης του έργου εξαιτίας τόσο των δυσκολιών που συναντήθηκαν όσο και των επιπλέον εργασιών που προέκυψαν είναι 1,5 ημερολογιακός μήνας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση της παράτασης “με αναθεώρηση” της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», αναδόχου εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. για διάστημα 1,5 ημερολογιακού μήνα ήτοι έως την 18/12/2019 για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. .

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ