



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

6^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 26.02.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 16386/27.02.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **26^η Φεβρουαρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 15183/22.02.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 22.02.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 053 -

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης παράτασης για το έργο **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ**.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 14676/21.02.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 11602/09-02-2024 αίτηση της εταιρείας «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» (Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα), αναδόχου του εν θέματι έργου, με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Το ως άνω έργο έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεων, επισκευών και αποκαταστάσεων φθορών των μονώσεων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ιλίου.

Με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα αποκατασταθούν οι φθορές των μονώσεων των ταρατσών των σχολείων του Δήμου Ιλίου που δημιουργήθηκαν στα κτίρια με την πάροδο του χρόνου και θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες συνθήκες των κτιριακών υποδομών.

Το έργο έχει χρόνο υλοποίησης δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, η σύμβαση υπογράφηκε στις 09-03-2023 με ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09-03-2024.

Οι λόγοι που ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης είναι:

- Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν έως τώρα, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού υπήρξαν πολλές βροχές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που δημιούργησε καθυστερήσεις στο έργο.
- Πολλές εργασίες έπρεπε να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών μονάδων πράγμα που δημιούργησε καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση του έργου για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,
Φερεντίνος Γ. & Χαραλαμπίδης Ι.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ