



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

6^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 11.03.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 9587/12.03.2025)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **11^η Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 8996/07.03.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 07.03.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

6. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αν. Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 083-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αίτηση παράτασης, συμπληρωματικής σύμβασης, για το έργο: «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα», Προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης: 176.058,37 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α., με βάση το συμφωνητικό).

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 8422/05.03.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 7819/27-02-2025 αίτηση της εταιρείας «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» (Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα), αναδόχου του εν θέματι έργου, με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει γίνει συμπληρωματική σύμβαση με χρόνο περάτωσης του έργου την 09-03-2025.

Το ως άνω έργο έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεων, επισκευών και αποκαταστάσεων φθορών των μονώσεων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ιλίου. Με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα αποκατασταθούν οι φθορές των μονώσεων των ταρατσών των σχολείων του Δήμου Ιλίου που δημιουργήθηκαν στα κτίρια με την πάροδο του χρόνου και θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες συνθήκες των κτιριακών υποδομών.

Με την ως άνω αίτηση ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ενενήντα (90) ημέρες, με ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09-06-2025.

Οι λόγοι που ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης είναι:

- Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν έως τώρα, και ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο υπήρξαν πολλές βροχές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που δημιούργησε καθυστερήσεις στο έργο ενώ παράλληλα γι' αυτό το λόγο έγινε μη απορρόφηση του ποσού της σύμβασης του έργου
- Πολλές εργασίες έγιναν κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών μονάδων πράγμα που δημιούργησε καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση του έργου για ενενήντα (90) ημέρες.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση, συμπληρωματικής σύμβασης, για το έργο: «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα», Προϋπολογισμού συμπληρωματικής σύμβασης: 176.058,37 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α., με βάση το συμφωνητικό), για ενενήντα (90) ημέρες με ημερομηνία περάτωσης του έργου την 09-06-2025, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Τα Μέλη

**Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ.,
Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπίδης Ι.,
Φερεντίνος Γ., Ιωσηφίδης Σ.**