

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28122/20.07.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 260/2018

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΓ. Ε1/16**

Σήμερα την **19^η Ιουλίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27239/13.07.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13.07.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 27481/16.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου 26533/09.07.2018 αίτηση της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αναδόχου του παραπάνω έργου, με τη οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Το με αριθμ. Πρωτοκ. 27023/16.06.2016 συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη την 16-06-2016 για το ποσό των 44.999,99 με Φ.Π.Α. και με διάρκεια 9 μήνες.
- Το έργο προϋπολογισμού 55.799,99 με Φ.Π.Α. εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΟΙΚ 03/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου η οποία θεωρήθηκε στις 05.02.2016 από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Δημητρακοπούλου Αγγελική.
- Με την υπ' αριθμ. 054/11.02.2016 (ΑΔΑ: 7ΕΖΒΩΕΒ-3ΝΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΙΚ 03/2016 μελέτη και ως τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 113/23.02.2016 (ΑΔΑ:Ψ74ΨΩΕΒ-ΨΙΠ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που έλαβε ΑΔΑΜ: 16REQ003884835 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 55.349,99 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ποσού 53.010,00
- Την απόφαση 076/25.02.2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΕΩΕΒ-ΨΧΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ανατέθηκε το έργο στη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ.
- Την απόφαση με αριθμό ΑΠ 18512/6953/14.04.2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία διαπιστώνεται ότι η υπ' αριθμ. 076/2016 Α.Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη.

- Την απόφαση 283/26.05.2016 (ΑΔΑ: 7Σ7ΞΩΕΒ-ΛΨ8) της οικονομικής επιτροπής, με την οποία ελέγχθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν στην Προϊσταμένη Αρχή και ο έλεγχός τους προέβη θετικός.

Και επειδή:

- οι εργασίες που υπάρχουν στη μελέτη δεν εκτελέστηκαν στην συμβατική προθεσμία του έργου λόγω του ότι ήταν σε πολλά και διάσπαρτα σημεία του Δήμου καθώς και λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών.
- η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 153 μέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την **28.12.2018**.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Συντήρηση ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων του Δήμου εργ. Ε1/16" ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά **153 ημέρες**, με νέα προθεσμία περαίωσης την **28.12.2018**»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16» ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά **153 ημέρες**, με νέα προθεσμία περαίωσης την **28.12.2018**, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ