

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 188/2019**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για χορήγηση 1^{ης} παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»**

Σήμερα την **19^η Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 39740/13.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13.09.2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ****ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****Δ.Σ.: ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38, ο Πρόεδρος κος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δ.Σ. κ. Κυριακοπούλου Π. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και μέχρι πέρας της συνεδρίασης. Ο Δ.Σ. κ. Ρήγας Π. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 34080/23.08.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε την υπ'αριθμ. 30824/02.08.2019 αίτηση της «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» Διονυσίου 48 – Ίλιον, αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα. Με την αίτηση αυτή ζητά την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως την 05.01.2020 για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/16 άρθρο 147).

Το αίτημα υποβάλλεται λόγω:

- Λήξης της ισχύουσας Σύμβασης την 05.09.2019
- Υπαρξη οικονομικού υπολοίπου, που δεν έχει απορροφηθεί.
- Πραγματοποίηση Εθνικών και Δημοτικών εκλογών.
- Τα περισσότερα αιτήματα για επεμβάσεις δόθηκαν από τα σχολεία προς το τέλος ή μετά το τέλος της σχολικής περιόδου.
- Διασπορά εργασιών και τέλος
- Καθυστερήσεις λόγω του σεισμού της 19^{ης} Ιουλίου 2019

Η υπογραφή του συμφωνητικού 7824 έγινε στις 05.03.2019, το ποσό της σύμβασης είναι 23.672,71€ χωρίς τον ΦΠΑ και 29.354,16€ με τον ΦΠΑ, η συμβατική προθεσμία ήταν έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι μέχρι την 05.09.2019

Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση της «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», σε αντίγραφο την 019/04.02.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την κατακύρωση του έργου στην ως άνω εργοληπτική εταιρεία και το με αριθμ. πρωτ. 7824/05.03.2019 συμφωνητικό μεταξύ Δημάρχου και Αναδόχου και παρακαλούμε για την **έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως την 05.01.2020.**»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και την υπ' αριθμ. 93/2019 (με ΑΔΑ: ΩΓ88465Χ07- ΘΙΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράταξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή **έως την 05.01.2020**, κατ' άρθρο 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στην παρούσα απόφαση απέχει της ψηφοφορίας ο κ. Γεωργίου Δ., Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιλίου».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ