

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54872/10-11-2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 23<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Αριθ. Απόφασης 315/2011**

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/2009»**

Σήμερα στις **3 Νοεμβρίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημοτικό Κατάστημα** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52241/27-10-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 27-11-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ. & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσανάς Πάνος, Αϊβαλιώτης Νικόλαος & Χρόνης Γεώργιος απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το 1<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί ομόφωνα σαν πρώτο θέμα, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγον λόγω της εφαρμογής του Ν. 4021/11 περί πληρωμής ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Αντώνης

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/2009».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 50554/21-10-2011 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε την υπ' αριθμ. 42373/30.08.2011 αίτηση τη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε- Σημ. Γιαλοπού 36,13123 Ίλιον, αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά την χορήγηση ~~3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης~~ του έργου για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη, **κατά 2,5 μήνες** (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 1418/84 αρθ.5 παρ.4 εδαφ. 3) ήτοι έως την **14<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011**, δεδομένου ότι δεν ήταν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ο αριθμός των διακλαδώσεων που θα υπάρχουν για να κατασκευασθούν, ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας που είναι 19.556,85€ χωρίς το ΦΠΑ. Αντ' αυτού η Υπηρεσία προτείνει να χορηγηθεί παράταση του έργου έως την **31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011**.

Η υπογραφή του Συμφωνητικού έγινε στις 14.09.2009, το ποσό της Σύμβασης είναι 79.416,24€ χωρίς τον ΦΠΑ και 94.505,33 με τον ΦΠΑ, η Συμβατική προθεσμία ήταν (12) μήνες ήτοι έως 14.09.2010, η πρώτη παράταση τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 14.01.2011 και η δεύτερη παράταση (8,5) οκτώ και ½ μήνες ήτοι έως 30.09.2011.

Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση της «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και σε αντίγραφο: την 549/18.12.2008 Α.Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του Έργου, την υπ' αριθμ. 12/19.01.2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης του έργου, το με αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 42336/14.09.2009 συμφωνητικό μεταξύ Δημάρχου και Αναδόχου του έργου ποσού 79.416,24€ χωρίς τον ΦΠΑ, την απόφαση 358/2010 Δ.Σ. για έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου, την απόφαση 030/2011 Δ.Σ. για έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/2009, έως την **31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011**, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**