

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30129/26-06-2015

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 17<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου****Αριθ. Απόφασης 231/2015****ΘΕΜΑ****Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**

Σήμερα στο Ίλιον στις **25 Ιουνίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 28944/19.06.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 19.06.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Δ.Σ. κα Τσίτσου Σ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως και προσήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», λόγω του επειπόντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 29878/25.06.2015 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

**Σας ενημερώνουμε ότι :**

1. Με την με αρ.πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-4-2012 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής έγινε η ένταξη της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS 373692. Υποέργο 3 της πράξης αποτελεί η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».

Με την με αρ.πρωτ. 13/04-05/139/21/03-01-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692.

Με την με αρ.πρωτ. 13/04-05/6475/574/09-04-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692

2. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπου στεγάζονται το 4<sup>ο</sup> και 10<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Ιλίου με την κατασκευή θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – δοκούς – υποστηλώματα, στο δώμα, στο δάπεδο ισιγείου, στην οροφή ορισμένων χώρων του ισιγείου, την αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, την αναβάθμιση λεβητοστασιών (αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητών και καυστήρα για χρήση φυσικού αερίου κ.λ.π.) την αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε ηλεκτρονικά καθώς και την αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με άλλα φθορισμού.

3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/07/2014.

4. Με την υπ' αριθμ. 277/22-07-2014 (ΑΔΑ:ΩΣΩ4ΩΕΒ-5ΝΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 51,04%.

5. Στις 30/12/2014 υπογράφηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 72656 (ΑΔΑ:ΒΑΤΣΩΕΒ-Δ54) Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 325.019,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έξη (06) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 29-06-2015.
6. Με την με αριθμό Πρωτ. 28459 / 2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου αιτείται σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ως χρόνο παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου του θέματος.
7. Το αντικείμενο του έργου αφορά αποκλειστικά εργασίες στο χώρο των σχολείων (4<sup>ο</sup> και 10<sup>ο</sup> Δημοτικά) τα οποία λειτουργούσαν κανονικά και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών από τη μεριά του αναδόχου έως τις 15/06/2015 οπότε ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά. Παράγοντας καθυστέρησης επίσης υπήρξαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε κάποια διαστήματα και οι οποίες δεν επέτρεπαν τις εργασίες κατασκευής της υγραμόνωσης και του εξωτερικού κελύφους. Η λειτουργία επίσης της κεντρικής θέρμανσης δεν επέτρεπε την αναβάθμιση των λεβητοστασίων.
8. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου απαιτήθηκαν εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην μελέτη του έργου και έτσι, συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνόδευε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Για τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη από το ΚΑΠΕ με το υπ' αριθμ. πρωτ. 372/04-03-2015 έγγραφό του και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 092/05-03-2015 (ΑΔΑ:Ω749ΩΕΒ-ΞΓΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου.
9. Η προτεινόμενη παράταση από την Υπηρεσία μας είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες έως 13-08-2015. Η παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.
10. Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, την ολοκλήρωση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του.
11. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στο ΚΑΠΕ το με αριθμό Πρωτοκόλλου 28908/19-06-2015 έγγραφό μας που αφορούσε στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες έως 13-08-2015.
12. Με το με αριθμό Πρωτοκόλλου 884 / 22- 06-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ προεγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος, ήτοι συνολικά παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 13 Αυγούστου 2015.
13. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, αποδεχόμενη την προτεινόμενη παράταση του Κ.Α.Π.Ε. ήτοι, συνολικά παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 13<sup>η</sup> Αυγούστου 2015.

14. Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Και αφού λάβετε υπόψη:

1. Όλα τα ανωτέρω
2. Τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος που λήγει την 29/06/2015.
3. Τη με αριθμό Πρωτ. 28459 / 17-06-2015 αίτηση του Ανάδοχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
4. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 28908 / 19-06-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Κ.Α.Π.Ε. το οποίο αφορά στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος.
5. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 884 / 22-06-2015 έγγραφο του Κ.Α.Π.Ε. με το οποίο προεγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» "με αναθεώρηση" ήτοι, συνολικά παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 13<sup>η</sup> Αυγούστου 2015.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.** Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.

**B.** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» "με αναθεώρηση" ήτοι, συνολικά παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 13<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**