

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36040/31.07.2015****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 19<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου****Αριθ. Απόφασης 269/2015****ΘΕΜΑ****Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**

Σήμερα στο Ίλιον στις **30 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 34988/24.07.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 24.07.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Δ.Σ.:** ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το **12<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 35849/30.07.2015 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Με την με αρ. πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-4-2012 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS 373692. Υποέργο 3 της πράξης αποτελεί η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».

Με την με αρ. πρωτ. 13/04-05/139/21/03-01-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692.

Με την με αρ. πρωτ. 13/04-05/6475/574/09-04-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692

2. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπου στεγάζονται το 4<sup>ο</sup> και 10<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Ιλίου με την κατασκευή θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – δοκούς – υποστυλώματα, στο δώμα, στο δάπεδο ισογείου, στην οροφή ορισμένων χώρων του ισογείου, την αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, την αναβάθμιση λεβητοστασίων (*αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητών και καυστήρα για χρήση φυσικού αερίου κ.λ.π.*) την αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε ηλεκτρονικά καθώς και την αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με άλλα φθορισμού.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/07/2014.

4. Με την υπ' αριθμ. 277/22-07-2014 (ΑΔΑ:ΩΣΩ4ΩΕΒ-5ΝΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 51,04%.
5. Στις 30/12/2014 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 72656 (ΑΔΑ:ΒΑΤΣΩΕΒ-Δ54) Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 325.019,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έξη (06) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 29-06-2015.
6. Με την με αριθμό πρωτ. 28459/17-6-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου είχε αιτηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 13/8/2015, η οποία προεγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 884/22-06-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 231/25-06-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΗΧΩΕΒ-ΘΚΑ).
7. Με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 31207/01-07-2015 επιστολή του, ο ανάδοχος ζητούσε λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων στην Ελλάδα την αναβολή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
8. Με την υπ' αρ. πρωτ. 34360 / 21 – 07 – 2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών (2<sup>η</sup>) έως την 30/9/2015 λόγω του ότι έως σήμερα οι συνθήκες στις τράπεζες δεν επιτρέπουν την συνέχιση των εργασιών λόγω μειωμένων τραπεζικών πράξεων. Περαιτέρω, παράγοντας καθυστέρησης των εργασιών είναι το κλείσιμο των τραπεζών και ο περιορισμός των τραπεζικών συναλλαγών για μεγάλο χρονικό διάστημα και η αστάθεια που επικρατεί στην αγορά με αποτέλεσμα όλοι οι προμηθευτές να απαιτούν μετρητά για τα υλικά. Επίσης λόγω του ότι τα περισσότερα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό (*πολυουρεθάνη, κόλλες, σοβάς, καυστήρες, κυκλοφορητές κλπ.*) αυτό δεν είναι εύκολο λόγω τραπεζικών περιορισμών. Λόγω των συνθηκών αυτών πολλοί προμηθευτές σταμάτησαν την παραγωγή υλικών η έδωσαν τις άδειες του καλοκαιριού στο προσωπικό τους.
9. Η προτεινόμενη παράταση από την Υπηρεσία μας είναι έως την 30-09-2015. Η παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.
10. Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, την ολοκλήρωση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του.
11. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στο ΚΑΠΕ το με αριθμό Πρωτοκόλλου 34760 / 23 – 07 – 2015 έγγραφό μας που αφορούσε στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος έως την 30-09-2015.
12. Με το με αριθμό Πρωτοκόλλου 1124 / 29 – 07 – 2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ προεγκρίθηκε η

παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος, με νέα προθεσμία περαίωσης την 30 Σεπτεμβρίου 2015.

13. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, αποδεχόμενη την προτεινόμενη παράταση του Κ.Α.Π.Ε. με νέα προθεσμία περαίωσης την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015.
14. Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Και αφού λάβετε υπόψη:

1. Όλα τα ανωτέρω
2. **Τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος που λήγει την 13/08/2015.**
3. Την με αριθμό Πρωτ. 34360 / 21 – 07 – 2015 αίτηση του Ανάδοχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
4. Την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
5. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 34760 / 23 – 07 – 2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Κ.Α.Π.Ε. το οποίο αφορά στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος, με νέα προθεσμία περαίωσης την 30 Σεπτεμβρίου 2015.
6. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1124 / 29 – 07 – 2015 έγγραφο του Κ.Α.Π.Ε. με το οποίο προεγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος, με νέα προθεσμία περαίωσης την 30 Σεπτεμβρίου 2015.

**Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε** για την έγκριση παράτασης (2<sup>ης</sup>) προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» “με αναθεώρηση”, με νέα προθεσμία περαίωσης την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (2<sup>ης</sup>) προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» “με αναθεώρηση”, με νέα προθεσμία περαίωσης την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**