

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 43589/25.09.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 23^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 313/2015**ΘΕΜΑ**

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Σήμερα στις **24 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 42621/18.09.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 18.09.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Κουκουβίνος Δημήτριος & ο Δ.Σ. κος Γκόγκος Κωνσταντίνος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος αποχώρησε στο 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διατάξεως και προσήλθε στο 3^ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνιος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 42998/22.09.2015 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

1) Με την με αρ. πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-4-2012 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS 373692. Υποέργο 3 της πράξης αποτελεί η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».

Με την με αρ. πρωτ. 13/04-05/139/21/03-01-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 1^η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692.

Με την με αρ. πρωτ. 13/04-05/6475/574/09-04-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 2^η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692.

2) Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων όπου στεγάζονται το 4^ο και 10^ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου με την κατασκευή θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – δοκούς – υποστυλώματα, στο δώμα, στο δάπεδο ισογείου, στην οροφή ορισμένων χώρων του ισογείου, την αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, την αναβάθμιση λεβητοστασιών (*αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητών και καυστήρα για χρήση φυσικού αερίου κ.λ.π.*) την αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε ηλεκτρονικά καθώς και την αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με άλλα φθορισμού.

3) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/07/2014.

4) Με την υπ' αριθμ. 277/22-07-2014 (ΑΔΑ:ΩΣΩ4ΩΕΒ-5ΝΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 51,04%.

5) Στις 30/12/2014 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 72656 (ΑΔΑ:ΒΑΤΣΩΕΒ-Δ54) Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 325.019,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έξη (06) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 29-06-2015.

- 6) Με την με αριθμό πρωτ. 28459/17-06-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου είχε αιτηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 13/8/2015, η οποία προεγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 884/22-06-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 231/25-06-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΗΧΩΕΒ-ΘΚΑ).
- 7) Με την με αριθμό Πρωτ. 34360/21-07-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου είχε αιτηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30/09/2015, η οποία προεγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 1124/29-07-2015 έγγραφο του ΚΑΠΕ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 269/30-07-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΞΨΩΕΒ-50Π).
- 8) Με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 31207/01-07-2015 επιστολή του, ο ανάδοχος ζητούσε λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων στην Ελλάδα την αναβολή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- 9) Με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 38418/24-08-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος υπέβαλε διακοπή των εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού ποσού 131.578,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
- 10) Με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 40290/07-09-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού ποσού 131.578,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 62 του Ν. 3669/08: «*Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*» (ΚΔΕ).
- 11) Με την υπ' αρ. πρωτ. 42783 / 21 – 09 – 2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών (3^η) έως την 15/11/2015 λόγω του περιορισμού στις τραπεζικές συναλλαγές γεγονός που δυσχεραίνει την εξασφάλιση των αναγκαίων χρημάτων (μετρητά) για την αποπληρωμή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την προμήθεια υλικών κατασκευής του έργου, της αστάθειας που επικρατεί ακόμα στην αγορά (*δυσκολία στη διακίνηση υλικών, υποχρεωτικές άδειες στο προσωπικό εταιρειών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προμηθευτές που ζητούν πληρωμές αποκλειστικά με μετρητά, καθυστέρηση αποπληρωμής υποχρεώσεων του Δημοσίου σε συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις*) και της μη αποπληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού του έργου ο οποίος συντάχθηκε από τον Ανάδοχο στις 16/06/2015 και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 19/06/2015.
- 12) Για την ομαλή αποπληρωμή του έργου, ο Δήμος ήδη είχε αποστείλει από τις **12/05/2015** αίτημα κατανομής χρηματοδότησης προς το ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνολικού ποσού 250.000,00€. Στις **31/07/2015**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 81635/31-07-2015 Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) με ΑΔΑ : 6ΛΛ2465ΦΘΘ-223 ζητήθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος να προβεί στην χρέωση/πίστωση του λογαριασμού του Δήμου με το ποσό των 250.000,00 €. Στις **15/09/2015** και στο πλαίσιο διαχείρισης των περιορισμένων πόρων που διατίθενται την παρούσα χρονική περίοδο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τις ανάγκες πληρωμής των έργων ΕΣΠΑ, η Τράπεζα Ελλάδος κατέθεσε στον λογαριασμό του Δήμου το ανωτέρω ποσό για την πληρωμή των αντιστοίχων δαπανών.

- 13) Με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 42223/16-09-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος μας γνωστοποίησε την επανέναρχη των εργασιών του έργου αφού εξέλειπαν οι λόγοι της διακοπής του.
- 14) Η προτεινόμενη παράταση από την Υπηρεσία μας είναι έως την 13-11-2015. Η παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.
- 15) Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, την ολοκλήρωση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του.
- 16) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στο ΚΑΠΕ το με αριθμό Πρωτοκόλλου 42976 / 22 – 09 – 2015 έγγραφό μας που αφορά στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος έως την 13-11-2015.
- 17) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, με νέα προθεσμία περαίωσης την 13^η Νοεμβρίου 2015.
- 18) Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Και αφού λάβετε υπόψη:

- 1) Όλα τα ανωτέρω
- 2) Την συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος που λήγει την 30/09/2015.
- 3) Την με αριθμό Πρωτ. 42783 / 21 – 09 – 2015 αίτηση του Αναδόχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
- 4) Την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- 5) Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 42976 / 22 – 09 – 2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Κ.Α.Π.Ε. το οποίο αφορά στην προέγκριση παράτασης (3^{ης}) προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 του θέματος, με νέα προθεσμία περαίωσης την 13^η Νοεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση παράτασης (3^{ης}) προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» "με αναθεώρηση", με νέα προθεσμία περαίωσης την 13^η Νοεμβρίου 2015. »

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (3^{ης}) προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» "με αναθεώρηση",

με νέα προθεσμία περαίωσης την 13^η Νοεμβρίου 2015, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ