

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 58140/17.12.2015

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

**Αριθ. Απόφασης 464/2015****ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο  
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  
Βρεφονηπιακών Σταθμών- ΚΑΠΗ του Δήμου»**

Σήμερα στις **16 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 57324/11.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 11.12.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 25<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών- ΚΑΠΗ του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 57165/11.12.2015 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου 56790 /09-12-2015 αίτηση της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αναδόχου του παραπάνω έργου, με τη οποία αιτείται 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 62ημέρες.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Το με αριθμ. Πρωτοκ.69739/10-12-2014 συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη την 10-12-2014 για το ποσό των 55.350,00 με Φ.Π.Α. και με διάρκεια 12 μήνες.
- Το έργο προϋπολογισμού 55.350,43 με Φ.Π.Α. εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΟΙΚ 05/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου η οποία θεωρήθηκε στις 07/04/2014 από το Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκο Καραγιώργη.
- Με την υπ' αριθμ. 200/10-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΕΒ-16Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΙΚ 05/2015 μελέτη και ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η απ' ευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. ΟΤΑ.
- Με την υπ' αριθμ. 225/11-06-2014 (ΑΔΑ:70Σ1ΩΕΒ-Φ4Τ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που έλαβε ΑΔΑΜ: 14REQ002116484 2014-06-20 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 52.580,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2015 ποσού 2.770,00 με τον ίδιο Κ.Α..

Και επειδή:

- Οι εργασίες (χρωματισμοί, πλακίδια κ.λ.π.), έπρεπε να γίνονται σε ώρες μη λειτουργίας των σταθμών καθώς φιλοξενούνται βρέφη και νήπια,
- η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 62 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 10/02/2016.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του

έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 62 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 10.02.2016.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 62 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 10.02.2016, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**