

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 53270/09.12.2016

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 30<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

**Αριθ. Απόφασης 456/2016**

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  
ΙΛΙΟΥ**

Σήμερα την **8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52303/02.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 02.12.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

**Δ.Σ.:** ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 52791/06.12.2016 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σχετ. Η με αρ. 51142/25.11.2016 αίτηση του κου Καρκαντζού Γεωργίου ΕΔΕ με την οποία αιτείται παράταση εκτέλεσης εργασιών για 35 ημέρες (έως και 30.12.16)

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 24.03.2015

Ποσό σύμβασης: 282.668,85 με ΦΠΑ 23% €

Στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «**Καρκαντζός Γεώργιος του Βασιλείου**» έχει ανατεθεί το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ**» με αρχική καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 28.09.2015 και με την με αρ. 336/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου χορηγήθηκε η 11<sup>η</sup> παράταση εργασιών, έως και 25.11.2016.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή:

- Τελούν υπό πληρωμή ο 4<sup>ος</sup> και 5<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικού ύψους **86.702,06 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), οι οποίοι διαβιβάστηκαν στο φορέα χρηματοδότησης (Γ.Γ.Α.) με τα με αρ. 38560/9-9-2016 & 40714/22-9-2016 έγγραφά μας αντίστοιχα.
- Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και την απαίτηση των προμηθευτών του εξωτερικού για την εξόφληση του προϊόντων προ της μεταφοράς τους στη χώρας μας, η πληρωμή στον ανάδοχο των παραπάνω λογαριασμών εκτιμάται ότι είναι επιβεβλημένη για την μεταφορά και την ενσωμάτωση στο έργο των κόκκων πρωτογενούς ελαστικού EPDM, δηλ. την τελευταία εργασία πριν την παράδοση του έργου για χρήση.
- Έχει ήδη εγκριθεί από το φορέα χρηματοδότησης η **Απόφαση Κατανομής Πίστωσης** του έργου ύψους συνολικά **86.702,06 €** σύμφωνα με το με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/365117/44821/5026/2825/04.11.2016 έγγραφο και (όπως ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.Α.) έχει ήδη υπογραφεί η **Απόφαση Επιχορήγησης** χωρίς όμως να έχει διεκπεραιωθεί έως σήμερα.

- Το συντομότερο δυνατό θα εγκριθεί και η **Χρηματοδότηση**, δηλαδή η μεταφορά του ποσού των 86.702,06 € σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος του Δήμου μας, ώστε αμέσως μετά να πληρωθεί ο ανάδοχος.
- Ο Ανάδοχος για την ταχύτερη προσκόμιση του υλικού EPDM στο έργο και την ολοκλήρωσή του, προέβην στη διαδικασία εκχώρησης του εργολαβικού ανταλλάγματος, για την 4<sup>η</sup> και 5<sup>η</sup> πιστοποίηση του έργου, από το ΤΣΜΕΔΕ, διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα.
- Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Γ.Γ.Α. λήγει στις 31.12.2016 (με δυνατότητα παράτασής της μετά από συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών).

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε τη χορήγηση 12<sup>ης</sup> παράτασης **μέχρι λήξεως της Προγραμματικής Σύμβασης** κατά 35 ημέρες δηλ. έως και **30.12.2016**, κατ' άρθρο 48, παρ. 7 και 10 του Ν.3669/2008. Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 12<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ, **μέχρι λήξεως της Προγραμματικής Σύμβασης** κατά 35 ημέρες δηλ. έως και **30.12.2016**, κατ' άρθρο 48, παρ. 7 και 10 του Ν.3669/2008, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**