

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39799/15.09.2017

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 21<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

**Αριθ. Απόφασης 259/2017**

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15**

Σήμερα την **14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 38438/08.09.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 08.09.2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Δ.Σ.:** ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15», λόγω του επείγοντος του θέματος

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 39750/14.09.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποία αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου **38474/08.06.2017** αίτηση της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αναδόχου του παραπάνω έργου, με τη οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 156 ημέρες.

**Αφού λάβετε υπόψη ότι:**

- Το έργο προϋπολογισμού 55.350,00 με Φ.Π.Α.
- Εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου η οποία θεωρήθηκε στις 6/02/2015 από το Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκο Καραγιώργη.
- Με την υπ' αριθμ. 055/19-02-2015 (ΑΔΑ: ΨΒΧΝΩΕΒ-Φ2Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2015 μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 170/21-05-2015 (ΑΔΑ: 7Β6ΘΩΕΒ-ΟΦΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, ανατέθηκε το έργο στη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. ΟΤΑ.
- Με την απόφαση με αριθμό ΑΠ 40424/22187/29-05-2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ' αριθμ. 170/2015 Α.Δ.Σ.
- Με την υπ' αριθμ. 118/19-03-2015 (ΑΔΑ:7Χ44ΩΕΒ-ΠΨ5) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που έλαβε ΑΔΑΜ: 15REQ002666238 με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2015 πίστωση συνολικού ποσού 53.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου, η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2016 ποσού

2.349,99 και στο προϋπολογισμό έτους 2017 48.843,00 με τον ίδιο Κ.Α.

**Και επειδή:**

- οι εργασίες που υπάρχουν στη μελέτη δεν εκτελέστηκαν στην συμβατική προθεσμία του έργου λόγω του ότι ήταν σε πολλά και διάσπαρτα σημεία του Δήμου καθώς και λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών.
- η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 156 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 28.02.2018.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου εργ. Α2/15" ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 156 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την **28.02.2018.**»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου εργ. Α2/15" ήτοι συνολικά παράταση εργασιών κατά 156 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την **28.02.2018**, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**