

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****26<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 25.06.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** σήμερα την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 40959/19.06.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε.        |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.             | « «                   |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 | « «                   |
| 5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.             | « «                   |
| 6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.               | « «                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « «            |

**ΑΠΟΦΑΣΗ –192–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **8<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου – Χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 41056/19.06.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Σχετ.: α) Σύμβαση Κατασκευής Έργου 55446/06.11.2019

β) Έγγραφο της ΕΕ082/01.04.2020 και αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 24509/01.04.2020

γ) ΑΟΕ 119/2020 (ΑΔΑ6Γ8ΞΩΕΒ-1ΔΟ)

Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος ΕΕ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάληψη των εργασιών του Έργου «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» μέσα στο χρονικό διάστημα 06.11.2019 έως και 05.05.2020.

Επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών ενέσκυψε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ελήφθησαν κατεπείγοντα μέτρα από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του. Για τους λόγους αυτούς με το σχετικό (γ) χορηγήθηκε, κατόπιν αιτήσεως στην ΕΕ Ν&Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ 1<sup>η</sup> παράταση συμβατικών προθεσμιών εργασιών από την **05.05.2020** έως την **21.06.2020** (σαράντα επτά ημέρες)

Στη συνέχεια με το σχετικό (β) η ως άνω ΕΕ αιτείται παράταση συμβατικών προθεσμιών κατά 6 ½ μήνες επιπλέον της ήδη δοθείσης παράτασης λόγω COVID-19, δηλαδή έως την **06.01.2021**

Για τους λόγους που αναφέρουμε παρακάτω:

- Εκπονήσεις και εγκρίσεις μελετών, σχεδίων απαραίτητων για τη συνέχιση της εργολαβίας.
- Αποξήλωση ξύλινης προσθήκης, επιφανείας 36,00τμ περίπου, για την οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η στατική της ανεπάρκεια στο στάδιο της μελέτης από την Υπηρεσία.
- Μελέτη / κατασκευή νέας ασφαλούς για τα παιδιά μεταλλικής κατασκευής και θεμελίωσης εξ οπλισμένου σκυροδέματος, ισοδύναμης επιφάνειας έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν οι απαιτούμενες ωφέλιμες επιφάνειες για την λειτουργία του παιδικού σταθμού.
- Μελέτη / κατασκευή μεταλλικού πλαισίου στήριξης, από την οροφή του κτηρίου, των προβλεπομένων μηχανημάτων και εξαρτημάτων συστήματος αερισμού/ κλιματισμού
- Αντικατάσταση στη μελέτη ορισμένων εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοστασίων ώστε να καλύπτονται οι όροι ασφάλειας που περιγράφονται στο ΦΕΚ/141/28.09.2017
- Αλλαγή εν μέρει της μελέτης υδραυλικής εγκατάστασης λόγω αποκάλυψης επικίνδυνης μεταλλικής κατασκευής πάνω από το κλιμακοστάσιο καθόδου προς το υπόγειο
- Καθαιρέσεις υφιστάμενων επικίνδυνων κατασκευών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο στάδιο της μελέτης από την Υπηρεσία όπως, πρόχειρα και αμφιβόλου στατικής επάρκειας στραντζαριστά δάπεδα καλυμμένα με λινολέουμ και κεραμικά πλακίδια, αποκάλυψη εισόδου προς το υπόγειο του κτηρίου, επέκταση δαπέδων στο χώρο της κουζίνας με πρόχειρες στραντζαριστές κατασκευές.

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 147 Ν. 4412/16 παρακαλούμε όπως

### **Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Ε**

τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ Ν&Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ για το Έργο «Μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή από **22.06.2020** έως την **22.08.2020.**»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

## **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ Ν&Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ για το Έργο «Μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου» κατά δύο (2) μήνες δηλαδή από **22.06.2020** έως την **22.08.2020**, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,**

**Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,**

**Φεγγερός Β., Ρήγας Π.**