

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

32^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 06.08.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6^η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 52645/31.07.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 31.07.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ – 251 –

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά τις σημειακές επεμβάσεις για τη βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων ΕΡΓ. Α3/19, το θέμα θεωρείται επείγον λόγο χορήγησης αναστολής, παράτασης εργασιών λόγω covid-19.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 52864/03.08.2020 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«*Σχετ. α) Σύμβαση Κατασκευής Έργου 15049/26.02.2020*

β) Έγγραφο σας με αριθμ πρωτ. Δήμου Ιλίου 30082/05.05.2020

γ) ΦΕΚ 68/Α/20.03.2020 ΠΙΝΠ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος ΕΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάληψη των εργασιών του Έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19» μέσα στο χρονικό διάστημα 26.02.2020 έως και 25.07.2020.

Επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών ενέσκηψε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ελήφθησαν κατεπείγοντα μέτρα από την Πολιτεία - σχετ. (γ) - για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του.

Μεταξύ των άλλων στο ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ στο άρθρο εξηκοστό, του ως άνω σχετ. (γ) αναφέρεται ότι:

« Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου, είναι δυνατή

α) η αναβολή.....

β) η παράταση.....

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση».

για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της Αναδόχου ΕΕ, σχετ - (β) - με το οποίο αιτείται την αναστολή οιασδήποτε εργασίας στο έργο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19» και εισηγούμεθα όπως εγκρίνετε την

α ν α σ τ ο λ ή

των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το έργο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19» για το χρονικό διάστημα 20.03.2020 έως και 05.05.2020 (σαράντα επτά ημέρες) και την

χορήγηση

παράτασης αυτών για το χρονικό διάστημα από 26.07.2020 έως και την 10.09.2020 (σαράντα επτά ημέρες) που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6, του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018

Β. Εγκρίνει την αναστολή των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για το Έργο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19» για το χρονικό διάστημα 20.03.2020 έως και 05.05.2020 (σαράντα επτά ημέρες) και τη χορήγηση παράτασης αυτών για το χρονικό διάστημα από 26.07.2020 έως και την 10.09.2020 (σαράντα επτά ημέρες), όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι., Ρήγας Π.,
Γαλούνης Δ.**

ZENETOS NIKOS