

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

1^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 11.01.2021

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 11^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 603/07.01.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 07.01.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –008–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **8^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αίτηση 1^{ης} παράτασης εργασιών του έργου **ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ**.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 786/08.01.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλω την με αριθμ. πρωτ. 499/07.01.2021 αίτηση του «ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ» (Κλεισούρας 95, Πετρούπολη), αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, έως και τις 30.03.2021, επειδή:

1. Λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας του CoVit 19, η προμήθεια πολλών υλικών είναι δύσκολη και χρονοβόρα και αυτό είχε και αντίκτυπο στην έως τώρα πορεία του έργου.

Τα νέα περιοριστικά μέτρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προμήθεια των υλικών και την ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία

2. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν έως τώρα, αλλά και το ότι βρισκόμαστε στο μέσον του χειμώνα με αποτέλεσμα οι βροχές και η υγρασία να αποτελούν παράγοντες καθυστέρησης των εξωτερικών εργασιών (μονώσεων, διάστρωση ελαστικού τάπητα κλπ).
3. Η ενδιάμεση περίοδος των εορτών με τις αργίες επίσης οδηγούν σε καθυστέρηση του έργου.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ, για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, έως και τις 30.03.2021, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι.**