

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ****37<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 28.07.2022****(Αριθμ. πρωτ.: 58071/29.07.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **28<sup>η</sup> Ιουλίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 55797/22.07.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 22.07.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –281–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **9<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για αίτηση 2<sup>ης</sup> παράτασης για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 55545/22.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 48419/30.06.2022 αίτηση της εταιρείας «TKS ΑΤΕ» (Μαγνησίας 27 Αιγάλεω), αναδόχου του εν θέματι έργου, με την οποία ζητείται η χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη.

Το ως άνω έργο έχει σαν αντικείμενο την αντικατάσταση των αλουμινίων, τις στεγανοποιήσεις (υγρομόνωση/θερμομόνωση δωματίων), την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED καθώς και την αντικατάσταση των λεβήτων, στο 3<sup>ο</sup> Δημοτικό, στο 27<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο και στο 8<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο του Δήμου μας. Το έργο είχε χρόνο υλοποίησης πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, η σύμβαση υπογράφηκε στις 22.12.2021 με ημερομηνία περάτωσης του έργου την 21.05.2022. Κατόπιν στο έργο δόθηκε παράταση μέχρι τις 31.07.2022 σύμφωνα με την 170/20.05.2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Μέχρι τώρα έχει γίνει αντικατάσταση αλουμινίων στο 8<sup>ο</sup> Δημοτικό και έχουν αντικατασταθεί τα φωτιστικά στο 3<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Δημοτικό και στο 27<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο, επίσης έχουν κατασκευασθεί τα κουφώματα στο 3<sup>ο</sup> Δημοτικό και στο 27<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο.

- Τα κουφώματα στο 3<sup>ο</sup> Δημοτικό δεν μπορούν να τοποθετηθούν λόγω της λειτουργίας του σαν καλοκαιρινό camp έως τις 31.07.2022.
- Όσο αφορά την έγκριση των θερμομονωτικών πλακών η Υπηρεσία δεν είχε προχωρήσει στην έγκριση του συγκεκριμένου υλικού διότι μεσολαβούσε έγγραφο προς τον ΑΣΔΑ (αριθμ. πρωτ. 46779/23.06-2022) στο οποίο του γνωστοποιούσε την επιλογή του υλικού των συγκεκριμένων πλακών και ζητούσε την άποψή τους ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην πιστοποίηση του λογαριασμού. Η απάντηση του ΑΣΔΑ ήταν μέσω mail στις 04.07.2022.
- Λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας του Covid-19, η προμήθεια πολλών υλικών είναι δύσκολη και χρονοβόρα και αυτό είχε και αντίκτυπο στην έως τώρα πορεία του έργου. Τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προμήθεια των υλικών καθώς και την εργασία των συνεργείων κατασκευής, και δεν βοηθάει στην ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση του έργου έως τις **30.11.2022.**»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων» έως τις **30.11.2022**, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,**

**Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,**

**Γαλούνης Δ.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**