



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΤ: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 95391/27.12.2022 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ζ) Η ΜΕ Α.Π. 22160/24.03.2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κύριοι,

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

- 1) Έχοντας υπόψη ότι η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ήταν στις 27.03.2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 95391/27.12.2022 σύμβαση κατασκευής.
- 2) Το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο αναγράφεται ότι οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο στις 11.01.2023.
- 3) Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπήρχε συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου.
- 4) Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι συμβατικές εργασίες του έργου.
- 5) Για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και εντός του περιβάλλοντος χώρου εκτελούνται εργασίες μεταφοράς του υποσταθμού της ΔΕΗ, από ανεξάρτητη εργολαβία.
- 6) Σύμφωνα με το άρθρο 67 του τιμολογίου το εν λόγω φωτιστικό που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, εισάγεται από το εξωτερικό και ο χρόνος παράδοσης του στην Ελλάδα (παράδοση στο έργο) είναι κατ' ελάχιστο 45 ημέρες.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 641eb302ce2fb304eb316a69 στις 25/04/23 13:07

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες ήτοι έως **27 Μαΐου 2023**.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός