



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 8<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 086/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 33220/04.05.2023

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ**

Σήμερα την 27<sup>η</sup> Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 29673/21.04.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 21.04.2023 και πραγματοποιήθηκε με **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκύκλιου με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022).

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσακανίκας Αθανάσιος, Γεωργαντά Χρυσάνθη, Μυγδάλη Σοφία, Σταματόπουλος Νικόλαος, Κυριακοπούλου Πετρούλα, Κούκος Χρήστος, Κουτσιανάς Παναγιώτης, Δασκαλάκη Όλγα, Κουκουβίνος Δημήτριος, & Δρακόπουλος Νικόλαος αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 30434/25.04.2023 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση επιπλέον παράτασης στο έργο και έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

- α) το με Α.Π. 58998/02.08.2022 εργολαβικό συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών
- β) το με Α.Π.9663/07.02.2023 έγγραφο της υπηρεσίας περί ολοκλήρωσης εργασιών
- γ) η με Α.Π.10308/09.02.2023 απάντηση του αναδόχου επί του ανωτέρω
- δ) το με Α.Π. 14113/23.02.2023 αίτημα έγκρισης χρονοδιαγράμματος
- ε) η με Α.Π. 15356/28.02.2023 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος
- στ) το με Α.Π. 15411/28.02.2023 έγγραφο της υπηρεσίας περί επίσπευσης εργασιών
- ζ) η με Α.Π. 14963/28.02.2023 επιστολή του αναδόχου περί χορήγησης δεύτερης παράτασης
- η) η με Α.Π. 24418/31.03.2023 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης δεύτερης παράτασης
- θ) η με Α.Π. 24306/31.03.2023 επιστολή του αναδόχου περί χορήγησης τρίτης παράτασης
- ι) η με Α.Π. 27390/10.04.2023 επιστολή του αναδόχου περί χορήγησης τέταρτης παράτασης
- ια) Η παράδοση τόσο του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα και απορριμματοδέκτες) όσο και των φωτιστικών σωμάτων έχει καθυστερήσει λόγω παραγγελίας αυτών από οίκο του εξωτερικού.

Προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης για σαράντα έξι (46) επιπλέον ημέρες Απριλίου 2023 ήτοι έως 26 Μαΐου 2023.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και:

- α) το με Α.Π. 58998/02.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011039914) εργολαβικό συμφωνητικό του έργου με

προθεσμία κατασκευής έως τις 02/01/2023

β) την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 96283/29.12.2022 (ΑΔΑ:6ΘΧΓΩΕΒ-1Ε8) απόφαση με αριθμό 485 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου έως τις 31.03.2023

γ) το με αρ. πρωτ. 13099/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012177216) τροποποιημένο συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου με προθεσμία κατασκευής έως τις 31/03/2023

δ) το με Α.Π.9663/07.02.2023 έγγραφο της υπηρεσίας περί ολοκλήρωσης εργασιών

ε) η με Α.Π.10308/09.02.2023 απάντηση του αναδόχου επί του ανωτέρω

στ) το με Α.Π. 14113/23.02.2023 αίτημα έγκρισης χρονοδιαγράμματος

ζ) η με Α.Π. 15356/28.02.2023 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος

η) το με Α.Π. 15411/28.02.2023 έγγραφο της υπηρεσίας περί επίσπευσης εργασιών

θ) η με Α.Π. 14963/28.02.2023 επιστολή του αναδόχου περί χορήγησης δεύτερης παράτασης

ι) την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 24418/31-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΕΤΩΕΒ-ΒΣΛ) απόφαση με αριθμό 055 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου έως τις 10/04/2023

ια) η με Α.Π. 24306/31.03.2023 επιστολή του αναδόχου περί χορήγησης τρίτης παράτασης

ιβ) η με Α.Π. 27390/10.04.2023 επιστολή του αναδόχου περί χορήγησης τέταρτης παράτασης

ιγ) Η παράδοση τόσο του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα και απορριμματοδέκτες) όσο και των φωτιστικών σωμάτων έχει καθυστερήσει λόγω παραγγελίας αυτών από οίκο του εξωτερικού

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, για σαράντα έξι (46) επιπλέον ημέρες πέρα της 10ης Απριλίου 2023 ήτοι έως 26 Μαΐου 2023, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**