



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μαράτου  
Κάλχου 48 – 50  
Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213 20 30 195  
E-mail: promithies@ilion.gr  
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συλλογή, αξιοποίηση, επεξεργασία & τεκμηρίωση κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου Ιλίου»( αφορά στο Β Παραδοτέο)**

**KM 97/2023**

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 89428/29-11-2023 αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία «ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ» για την παράταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 14171/3-10-2023 Σύμβασης που έχει αναρτηθεί στο **ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV013519890 2023-10-03** , στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης (**άρθρο 2**)
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 90423/1-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την από 4-12-2023 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής η οποία αναφέρει τα εξής:  
*«Κατόπιν ενημέρωσης από τον υπεύθυνο μηχανικό παρακολούθησης της υπ. αριθμ. 14171/03-10-2023 Σύμβασης για την: “Συλλογή, επεξεργασία & τεκμηρίωση κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου” και με βάση την αίτηση (Α.Π: 89428/23) της αναδόχου «ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά (1) μήνα και έως 04/02/24, διότι στο διάστημα από 3/12/23 έως 3/01/24 που ολοκληρώνεται η εκπόνηση το Β Παραδοτέου της μελέτης βάσει της*

Σύμβασης περιλαμβάνονται ημέρες αργιών εορταστικής περιόδου, ως Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την Α.Ο.Ε 012/2023 βάσει του άρθρου 221 του ν. 4412/16, αποδεχόμαστε το αίτημα παράτασης έως και 04/02/2024.Ως εκ τούτου, προτείνουμε να αποφασίσετε θετικά προκειμένου να χορηγηθεί στον ανάδοχο της εν λόγω σύμβασης «ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας έως και 04/02/2024.»

- Τη με αριθμό 97/2023 Μελέτη του Δήμου , στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. Πρωτ. 14171/3-10-2023 σύμβασης με τον ανάδοχο «**ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ**», (αφορά στο Β Παραδοτέο) χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, **μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι πέραν την 04/02/2024** στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής τους.

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 89428/29-11-2023 αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία «ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ»
2. Το υπ. αριθ. Πρωτ. 14171/3-10-2023 συμφωνητικό
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 90423/1-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Την από 4/12/2023 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής

**Ο Δήμαρχος**  
α.α.

**Νικολέττα Βομπιράκη**  
Αντιδήμαρχος