



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

16^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 04.06.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 34964/05.06.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **4^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 34357/31.05.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 31.05.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 185-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη χορήγηση παράτασης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 33637/27.05.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«**ΣΧΕΤ.: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 11383/09-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜ014240196 2024-02-09) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

β) ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30783-01.05.2024 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι στις 08.06.2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 11383/09-02-2024 σύμβαση κατασκευής.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο αναγράφεται ότι οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης ήτοι στις 08.06.2024.

Η εκτέλεση των εργασιών εντός των σχολικών μονάδων δεν ήταν συνεχής, απρόσκοπτη και ομαλή λόγω της παρουσίας παιδιών και εκπαιδευτικών στον χώρο των εργασιών. Κατόπιν τούτων ο προγραμματισμός των εργασιών παρουσίαζε ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένα, σε κάποιες σχολικές μονάδες οι εργασίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την κατασκευή χώρων WC, έπρεπε να εκτελεστούν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου ή ακόμα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αργιών.

Πέραν της ιδιαιτερότητας που αναφέρθηκε ανωτέρω και αφορά τις δυσχέρειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση εργασιών στον εσωτερικό χώρο που σχετίζονται με την κατασκευή των W.C., υπήρξαν κωλύματα και στις εργασίες που εκτελούνται στον εξωτερικό χώρο που σχετίζονται με την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ, δεδομένου ότι αφενός μεν έπρεπε να γίνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια λόγω της διέλευσης μαθητών και εκπαιδευτικών κατά την είσοδο και έξοδο αυτών στα σχολεία, αφετέρου δε υπήρξαν ημέρες βροχόπτωσης και αναγκάστηκε ο ανάδοχος να διακόψει τις εργασίες έως ότου οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την συνέχιση.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπήρχε συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σάραντα (40) ημέρες ήτοι έως 16.07.2024.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σάραντα (40) ημέρες ήτοι έως 16.07.2024.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρέανος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Φερεντίνος Γ., Χαραλαμπίδης Ι.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ