



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

24^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 25.07.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 41994/25.07.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **25^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 41075/19.07.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 19.07.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 274-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 40467/16.07.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«ΣΧΕΤ.: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 11383/09-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜ014240196 2024-02-09) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

β) Η ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 185 (ΑΔΑ: ΨΨΗΩΩΕΒ-27Ψ) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 34964/05.06.2024 ΑΠΟΦΑΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

γ) ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 36267/14.06.2024 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 2ης παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

- 1) Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι στις 08.06.2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 11383/09-02-2024 σύμβαση κατασκευής. Η ημερομηνία αυτή παρατάθηκε κατά σαράντα (40) ημέρες ήτοι έως τις 16.07.2024 με την υπ' αριθμ. 185 (ΑΔΑ: ΨΨΗΩΩΕΒ-27Ψ) με αριθμ. πρωτοκ. 34964/05.06.2024 απόφαση 1ης παράτασης.
- 2) Η εκτέλεση των εργασιών εντός των σχολικών μονάδων δεν ήταν συνεχής, απρόσκοπτη και ομαλή λόγω της παρουσίας μαθητών και εκπαιδευτικών στον χώρο των εργασιών δεδομένης της διεξαγωγής των ενδοσχολικών και πανελλήνιων εξετάσεων.
- 3) Εκτός όμως από τις εξετάσεις (ενδοσχολικές και πανελλήνιες) την Κυριακή 09 Ιουνίου έλαβαν χώρα οι Ευρωεκλογές με αποτέλεσμα σε κάποια από τα σχολικά κτίρια να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών από την Παρασκευή 07 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου.
- 4) Επιπλέον, μέσα στον Ιούνιο επικρατούσαν κάποιες ημέρες συνθήκες καύσωνα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει η εκτέλεση εργασιών κυρίως σε εξωτερικούς χώρους.
- 5) Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπήρχε συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα (40) ημέρες πέραν της τροποποιημένης ημερομηνίας περάτωσης, ήτοι έως 20.08.2024.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα (40) ημέρες πέραν της τροποποιημένης ημερομηνίας περάτωσης, ήτοι έως 20.08.2024, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ