



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

35^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 22.11.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 58749/27.11.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **22^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 57224/18.11.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 18.11.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 436-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εισήγηση έγκρισης παράτασης για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ)**».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 55775/08.11.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

ΣΧΕΤ: Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 54653/04.11.2024 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κύριοι,

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι στις 14.11.2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 49935/02-10-2024 σύμβαση κατασκευής.

2. Το χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο αναγράφεται ότι οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης ήτοι στις 14.11.2024.
3. Η εκτέλεση των εργασιών του ΚΕΠ δεν ήταν συνεχής, απρόσκοπτη και ομαλή λόγω της καθημερινής λειτουργίας του και της παρουσίας πολιτών και εργαζομένων στον χώρο. Η προσωρινή διακοπή των εργασιών του ΚΕΠ δεν είναι εφικτή γιατί δεν υπάρχει άλλο στον Δήμο Ιλίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Κατόπιν τούτων ο προγραμματισμός των εργασιών παρουσίαζε ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένα οι εργασίες έπρεπε να εκτελεστούν μόνο τις Κυριακές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 14.12.2024.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ) με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 14.12.2024.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν.