



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

10^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 08.04.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 13990/09.04.2025)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **8^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 13212/04.04.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 04.04.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 129-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ιλίου).

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 13281/07.04.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«ΣΧΕΤ.: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 1898/20-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYM016184569 2025-01-21) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

β) ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10290-18.03.2025 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

- 1) Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι στις 20.04.2025 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1898/20-01-2025 σύμβαση κατασκευής.

- 2) Το χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο αναγράφεται ότι οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης ήτοι στις 20.04.2025.
- 3) Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες κατασκευής του νέου (ενδιάμεσου) τμήματος νησίδας με τα αντίστοιχα κρασπεδόρειθρα, η ανακατασκευή μέρους των υφιστάμενων τμημάτων της κεντρικής νησίδας ώστε να επιτευχθεί η γεωμετρική αναπροσαρμογή του δρόμου και η ομαλή ενοποίησή του, η σήμανση της περιοχής βάση της μελέτης του έργου και η κατασκευή των ραμπών στις διαβάσεις με πλακόστρωση.
- 4) Ωστόσο κατά την εκτέλεση του έργου υπήρξαν απρόβλεπτες δυσχέρειες που υποχρέωναν τον εργολάβο να διακόπτει. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυρές βροχοπτώσεις, άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες) δεδομένου ότι το έργο εκτελούνταν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
- 5) Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι απρόβλεπτες με βροχοπτώσεις και υψηλά επίπεδα υγρασίας που δεν ευνοούν τις εργασίες οδοστρωσίας.
- 6) Την καθυστέρηση στην παράδοση υλικών και συγκεκριμένα των χαλύβδινων στηθαίων λόγω ελλείψεων στην αγορά η οποία σε συνδυασμό με το πιεστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, επηρέασε την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.
- 7) Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπήρχε συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ήτοι έως 04.06.2025.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση προτάθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας του έργου κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες ήτοι έως 23.05.2025

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ιλίου), με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες ήτοι έως 23.05.2025.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.