



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**27^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 17.09.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 36168/19.09.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **17 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 35170/12.09.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 12.09.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «
« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 348-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάντα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης για το έργο «Σημειακές επεμβάσεις για τη βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων του Δήμου – εργ. Α2/25».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 35597/16.09.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

- «Σχετ.: α) Το με αριθμ. πρωτ.: 23098/16-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017031880 2025-06-17) εργολαβικό συμφωνητικό
β) Το από 30.06.2025 εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου
γ) Η με αριθμ. πρωτοκ. 32918/28.08.2025 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών βάσει της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος είναι στις 16.09.2025
2. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) με υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα επέβαλαν απαγορεύσεις στην εκτέλεση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους
3. Οι άδειες του προσωπικού κατά τον Αύγουστο οδήγησαν σε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με συνεχή και απρόσκοπτο τρόπο
4. Δυσκολία στην προμήθεια υλικών και πρώτων υλών για την εκτέλεση των εργασιών εξαιτίας της μη διαθεσιμότητάς τους στην αγορά λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των προμηθευτών
5. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης εντοπίστηκαν εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και επέβαλλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ήτοι έως 31.12.2025.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΕΡΓ. Α2/25», με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες ήτοι έως 31.12.2025.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μηρέανος Β., Πολίτη Γ.,
Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπόπουλος Ι.
Φερεντίνος Γ.**