



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**41^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 22.12.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 50640/24.12.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **22^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 49904/18.12.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 18.12.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 540-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 49901/18.12.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σχετ.: α) Το με αριθμ. πρωτ.: 1086/14.01.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016159694 2025-01-15) εργολαβικό συμφωνητικό

β) Το από 27.01.2025 εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου

γ) Η με αριθμ. πρωτοκ. 48820/12.11.2025 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:

1. Η αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών βάσει της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος είναι στις 13.01.2026

2. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% των συμβατικών εργασιών με συνεχή και αδιάλειπτο τρόπο
3. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης προέκυψαν ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση και κρίθηκαν απαραίτητες για την περαιτέρω άρτια και έντεχνη εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου και επέβαλλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ο οποίος έλαβε την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής με την υπ' αριθμ. 472/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΣΒΩΕΒ-8ΒΖ).

Και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως 13.06.2026.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, **κατά έξι (06) μήνες ήτοι έως 13.06.2026**, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**