



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**15^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 12.05.2026
(Αριθμ. Πρωτ.: 16964/14.05.2026)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **12^η Μαΐου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 16196/08.05.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 08.05.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 180 -

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 16360/11.05.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

- «Σχετ.: α) Το υπ' αριθμόν 21906/05-06-2025 Εργολαβικό Συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου: «**Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας**» (25SYMV016968122 2025-06-05
- β) Το από 17.06.2025 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου (Α.Π. 23581/18.06.2025)
- γ) Το με αριθ. πρωτοκ. 15905/07.05.2026 αίτημα του αναδόχου

Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για παράταση έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Η αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το ανωτέρω εργολαβικό συμφωνητικό και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου είναι η 4η Ιουνίου 2026.

β) Η απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης του έργου έχει επηρεαστεί από την εκδήλωση εκτεταμένων δυσμενών καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (αυξημένη υγρασία και βροχοπτώσεις), τα οποία επέβαλλαν την κατ' επανάληψη αναβολή των προγραμματισμένων εργασιών

γ) Η αδυναμία διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων του επιλεγμένου ψυχροπλαστικού υλικού, προκειμένου να εγκριθεί η χρήση του και να μπορέσει να πιστοποιηθεί, από το αρμόδιο εργαστήριο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΔΚΕΔΕ-Δ23), επέβαλλε την αναζήτηση ιδιωτικού εργαστηρίου, για το οποίο απαιτήθηκε η πιστοποίησή του ως προς τους ως άνω ελέγχους από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιοδ) Το επίπεδο υλοποίησης της ως άνω εργολαβίας ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 55%

ε) Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπήρχε συνεχής παρουσία τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού όσο και του εκπροσώπου του αναδόχου ή του ορισμένου αντικαταστάτη του, επί τόπου του έργου.

στ) Για τις ανωτέρω δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ουδόλως ευθύνεται ο ανάδοχος ο οποίος επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά είκοσι έξι (26) ημέρες ήτοι έως 30.06.2026.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 147 παρ.5 και 6 του Ν. 4412/2016, κατά είκοσι έξι (26) ημέρες ήτοι έως 30.06.2026, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.

Μπρέανος Β., Πολίτη Ζ.,

Κουνδουράκης Γ.

Ανδριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου