

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 17803/11.05.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 11^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 152/2018

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**

Σήμερα την **10^η Μαΐου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17045/04.05.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 04.05.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 16649/02.05.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό πρωτ. 16245/27.04.2018 αίτηση του Ανάδοχου του έργου του θέματος με την οποία αιτείται 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά πέντε (05) μήνες.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Με την υπ' αριθμ. 283/28.09.2017 (ΑΔΑ: ΨΒ08ΩΕΒ-50Β) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΔΟ 02/2017 μελέτη.
- Με την υπ' αριθμ. 398/11.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΝΜΚΩΕΒ-ΩΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 39.999,99 ευρώ (πίστωση έτους 2017) σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0026 του έργου του θέματος η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
- Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας έγινε την 26.10.2017
- Με την Απόφαση 500/28.11.2017 (ΑΔΑ: Ω6ΡΓΩΕΒ-7Γ8) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου του θέματος και η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας ανατέθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.):« **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**», η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με μέση έκπτωση 19,00%.
- Με την υπ' αριθμ. Α.Π. 104445/36747/09.01.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ' αριθμ. 500/28.11.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Το με αρ. πρωτοκ. 8271/28.02.2018 συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη για το ποσό των 26.129,03 € χωρίς Φ.Π.Α. και με διάρκεια δύο (02) μηνών.

Και επειδή:

- Κατά το προαναφερθέν διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα, υπήρξαν αρκετές ημέρες με αυξημένη υγρασία και συσσώρευση σκόνης και γενικότερα

δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες εμποδίζουν στα συνεργεία του αναδόχου να εργασθούν.

- Επιπλέον την περίοδο αυτή εκτελούνται εργασίες ασφαλιτόστρωσης στα πλαίσια άλλης εργολαβίας αρμοδιότητας του Δήμου οι οποίες θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν και κατόπιν να εφαρμοστούν οι εργασίες διαγράμμισης.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση πέντε μηνών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
- Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»** “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση πέντε (5) μηνών με νέα προθεσμία περαίωσης την 30η Σεπτεμβρίου 2018.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο: **«Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»** “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση πέντε (5) μηνών με νέα προθεσμία περαίωσης την 30η Σεπτεμβρίου 2018, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ