



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**  
**και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.**  
**ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ**  
**ΤΗΛ: 210-2637395**  
**ΦΑΞ: 210-2626007**  
**Email:politistiko@ilion.gr**

**Αριθ. Πρωτ.:3053/20-11-2012**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **21<sup>ης</sup>** Τακτικής Συνεδρίασης  
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

**Αριθ. Απόφασης 278/2012**

### **ΘΕΜΑ**

**Έγκριση αίτησης παράτασης του έργου «Επισκευή –  
συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ. Φανουρίου -  
Αστρους –Ολυμπίας – Τεγέας».**

Σήμερα στις **19 Νοεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 19:30μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του **ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στα γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ' αριθμ. 2997/14-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΜΕΛΗ Δ.Σ. : ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

**ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ**

**ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

**ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)**

## **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση αίτησης παράτασης του έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ. Φανουρίου - Άστρους – Ολυμπίας – Τεγέας».

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση του οικονομικού τμήματος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Αφού άκουσε το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 2879/29-10-2012 αίτηση παράτασης από τη ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την αίτηση παράτασης του έργου ΟΙΚ.2/2012: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ. Φανουρίου - Άστρους – Ολυμπίας - Τεγέας» έως 29/11/2012, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες οι οποίες σταμάτησαν μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**