

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13639/19-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Αριθ. Απόφασης 091/2013

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για χορήγηση 1^{ης} παράταξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12

Σήμερα στις **14 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12276/08-03-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 08-03-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την λήψη απόφασης για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 10252/27-02-2013 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

τη με αριθμό Πρωτ. 8265 / 18 - 02 - 2013 αίτηση του Ανάδοχου του έργου του θέματος με την οποία αιτείται 1^η παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών κατά τρεις (03) μήνες.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Με την υπ' αριθμ. 80/08-03-2012 (ΑΔΑ: Β443ΩΕΒ-Π9Ε) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2012 μελέτη.
- Με την υπ' αριθμ. 101/29-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Ω9ΩΕΒ-5Ι9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 200.000,00 ευρώ (πίστωση έτους 2012) σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0001 του έργου του θέματος η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
- Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας έγινε την 08-05-2012
- Με την Απόφαση 194/15-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΕΒ-Ο4Π) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου του θέματος και η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας ανατέθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.):«ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με μέση έκπτωση 56,00%.
- Με την υπ' αριθμ. Α.Π. 28826/25927/16-07-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ' αριθμ. 194/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Με το με αρ. πρωτοκ. 48010/29 -08 -2012 έγγραφο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ/ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 29/2012 πράξη σύμφωνα με την οποία ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου προέβη θετικός
- Το με αρ. πρωτοκ. 56189/02-11-2012 συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη για το ποσό των 107.316,95 € χωρίς Φ.Π.Α. και με διάρκεια τεσσάρων

(04) μηνών.

Και επειδή:

- Κατά το προαναφερθέν διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα, υπήρξαν αρκετές ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και γενικότερα δυσμενών καιρικών συνθηκών οι οποίες εμπόδιζαν στα συνεργεία του αναδόχου να εργασθούν.
- Στο ίδιο διάστημα παρεμβλήθηκε και η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς κατά την οποία, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν έγιναν εργασίες.
- Επιπλέον, η μεγάλη διασπορά του αντικειμένου σε διάφορες διευθύνσεις εντός των ορίων του Δήμου μας και τα επί τόπου κατασκευαστικά μικροπροβλήματα που συχνά προκύπτουν σε αυτής της φύσης τα έργα, δημιούργησαν καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 02η Ιουνίου 2013.
- Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση ενενήντα δύο (92) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 02^η Ιουνίου 2013.

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση ενενήντα δύο (92) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 02^η Ιουνίου 2013, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη Αναστασία, Τριανταφύλλου Νικόλαος, Βλάχου Βασιλική, Κόχυλα Καλλιόπη, Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα Ελένη, Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Παναγιώτης, Αίβαλιώτης Νικόλαος & Χρόνης Γεώργιος, έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ