

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 29373/10-06-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Αρ. Αριθ. Απόφασης 198/2013**

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12**

Σήμερα στις **6 Ιουνίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27362/31-05-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 31-05-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο **απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.**

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ., ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης στην λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 27575/03-06-2013 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

Την με αριθμό Πρωτ. 26593 / 29 - 05 - 2013 αίτηση του Ανάδοχου του έργου του θέματος με την οποία αιτείται 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ένα (01) μήνα.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Με την υπ' αριθμ. 80/08-03-2012 (ΑΔΑ: Β443ΩΕΒ-Π9Ε) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2012 μελέτη.
- Με την υπ' αριθμ. 101/29-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Ω9ΩΕΒ-5Ι9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 200.000,00 ευρώ (πίστωση έτους 2012) σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0001 του έργου του θέματος η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
- Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας έγινε την 08-05-2012
- Με την Απόφαση 194/15-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΕΒ-Ο4Π) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου του θέματος και η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας ανατέθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.):« ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» , η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με μέση έκπτωση 56,00%.
- Με την υπ' αριθμ. Α.Π. 28826/25927/16-07-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ' αριθμ. 194/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Με το με αρ. πρωτοκ. 48010/29 -08 -2012 έγγραφο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ / ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 29/2012 πράξη σύμφωνα με την οποία ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου προέβη θετικός
- Το με αρ. πρωτοκ. 56189/02-11-2012 συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη για το ποσό των 107.316,95 € χωρίς Φ.Π.Α. και με διάρκεια τεσσάρων (04) μηνών.
- Με την υπ' αριθμ. 91/14-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΕΒ-ΓΑ6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης του έργου έως την 02/06/2013.

Και επειδή:

- Η υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικείμενου του έργου (ανακατασκευή πεζοδρομίων), κατόπιν προφορικής ή έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καθυστερήσεις. Απομένει μόνο η προμήθεια και τοποθέτηση των κολωνακίων πεζοδρομίου, μέσω εγκεκριμένων νέων τιμών, η υλοποίηση της οποίας καθυστέρησε μέχρι την έκδοση της σχετικής συμφωνητικής γνώμης του Β' Γραφείου Πυρασφάλειας Δ.Π.Υ. Αθηνών.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 2<sup>η</sup> Ιουλίου 2013.
- Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας

του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση τριάντα (30) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 2<sup>η</sup> Ιουλίου 2013.»  
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12» “με αναθεώρηση” ήτοι, συνολικά παράταση τριάντα (30) ημερών με νέα προθεσμία περαίωσης την 2<sup>η</sup> Ιουλίου 2013, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Βλάχου Βασιλική, Κόχυλα Καλλιόπη, Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα Ελένη, Γραμμένου Μαρία & Κουτσιανός Παναγιώτης, έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ.**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**