

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57437/22-10-2013ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 21<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Αριθ. Απόφασης 323/2013

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.  
740 ΕΡΓ. Α2/2013**

Σήμερα στις 17 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 55275/11-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 11-10-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ****ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

**Δ.Σ.:** ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΕΡΓ. Α2/2013.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 54916/10-10-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου 51246/26-9-2013 αίτηση της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αναδόχου του παραπάνω έργου, με τη οποία αιτείται 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 61 ημέρες.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Το έργο προϋπολογισμού 55.350,00 με Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
- Εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου η οποία θεωρήθηκε στις 11/04/2013 από το Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κυριάκο Καραγιώργη.
- Με την υπ' αριθμ. 143/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΕΒ-ΧΟ9 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2013 μελέτη και ως τρόπος εκτέλεσης η απ' ευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. ΟΤΑ
- Με την υπ' αριθμ. 132/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΕΒ-691 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το έτος 2013 συνολικού ποσού 50.000,00 εις βάρος του Κ.Α. 30.7323.0003
- Το με αριθμ. Πρωτοκ.28921/7-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΕΒ-00Ω) συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη την 7-6-2013 για το ποσό των 55.350,00 με Φ.Π.Α. και με διάρκεια 4 μηνών.

Και επειδή:

- Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης των μηχανημάτων στο έργο και την ανάγκη εκτέλεσης πολλών εργασιών με τα χέρια λόγω στενότητας του χώρου που εκτελείται το έργο και την ανάγκη διέλευσης των κατοίκων προς τα ακίνητά τους μέσω της οδού Αντιγόνης
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 61 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 07/12/2013.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.740 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/2013”** ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 61 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 07/12/2013.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΕΡΓ. Α2/2013, ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 61 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την 07/12/2013.

Οι Δ.Σ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Παπαδογιαννάκη Α., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ., Γρετσίστα Ε., Γραμμένου Μ., Κουτσιανάς Π., Χρόνης Γ. & Αντωνοπούλου Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ.**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**