

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 17532/17-03-2014

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 8<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Αριθ. Απόφασης 117/2014**

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης  
προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1:  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.  
με κωδικό ΟΠΣ 364885**

Σήμερα στις **13 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 15103/07-03-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 07-03-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

**Δ.Σ.:** ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δ.Σ. κος Μπατσής Χ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Οι Δ.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β. & Γραμμένου Μ. απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. με κωδικό ΟΠΣ 364885.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 14595/06-03-2014 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

1. Την με αριθμό Πρωτ. 66874/06.12.2013 αίτηση του Ανάδοχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
2. Το με αριθμό Πρωτ. 10955/24.02.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το οποίο αφορά στην προέγκριση προτεινόμενης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος.
3. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 976/28.02.2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος.

Και αφού λάβετε υπόψη ότι:

1. Με την υπ' αριθμ. 3671/24.11.2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.6» και με Κωδικό MIS: 364885 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013», η οποία περιλαμβάνει το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με τίτλο: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ.6».
2. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού δυναμικότητας 50 ατόμων επί των οδών Ήρας-Κεφαλληνίας-Ναυσικός στην περιοχή Κέντρο του Δήμου Ιλίου. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 203,06μ<sup>2</sup> ισόγειο εμβαδού 593,22μ<sup>2</sup>, και μεσορόφου εμβαδού 64,82μ<sup>2</sup>.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27.03.2012.
4. Με την υπ' αριθμ. 193/15.06.2012 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 48,33%.
5. Στις 28.06.2012 υπογράφηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 48667 Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 1.317.586,61€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
6. Η εγκατάσταση του αναδόχου, έγινε στις 03.10.2012 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαεπτά (17) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή ως την 28.02.2014.
7. Με το ΦΕΚ 134/18.04.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ.6 «Χώρος Παιδικού Σταθμού και στο Ο.Τ.5 «Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων» με μετατόπιση πεζόδρομου και του κόκκινου περιγράμματος του κτηρίου του παιδικού σταθμού.
8. Πραγματοποιήθηκε η με στοιχεία 95/05.06.2013 Αναθεώρηση της 1331/2006 οικοδομικής αδείας ανέγερσης παιδικού σταθμού, λόγω αλλαγής θέσης κτηρίου στο οικόπεδο, μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών.
9. Ο Ανάδοχος με το αριθμό Πρωτοκόλλου 66874/06.12.2013 έγγραφο του αιτείται 7 (επτά) ημερολογιακούς μήνες επιπλέον, ως χρόνο παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου του θέματος.

Και επειδή

- Η παράταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.
- Η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου και ως εκ τούτου η παράταση θα είναι με «αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8<sup>α</sup> του Ν.3669/2008
- Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής το με αριθμό Πρωτ. 10955/24.02.2014 έγγραφό μας που αφορούσε στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 του θέματος κατά (7) επτά ημερολογιακούς μήνες έως 28.09.2014.
- Με το με αριθμό Πρωτ. 976/28.02.2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.6» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ “364885” (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου κατά (7) επτά μήνες, ήτοι έως την 28.09.2014) δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, αποδεχόμενη την προτεινόμενη παράταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής ήτοι, συνολικά παράταση (7) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 28.09.2014.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε:

για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.6» “ με αναθεώρηση” κατά 7 (επτά) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 28.09.2014.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.6» “ με αναθεώρηση” κατά 7 (επτά) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 28.09.2014.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., Βλάχου Β. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**