

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 118/2010

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α3/08**

Σήμερα στις **18 Μαρτίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημοτικό Κατάστημα**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 11682/12-3-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 12-3-2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο **απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) Μέλη.**

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του, κατέστη ομόφωνα κατεπείγον 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α3/08, λόγω του επείγοντος του θέματος, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α3/08.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 12723/18-3-2010 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμ. 12662/18-03-2010 αίτηση της εταιρείας “Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά την χορήγηση 5¹⁵ παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 14-03-2008 και ο αρχικός χρόνος περαίωσής του ήταν δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες (ήτοι: λήξη στις 14-03-2009).

Με την υπ' αριθμ. 090/2009 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, δόθηκε παράταση εκτέλεσης προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως και την 14-07-2009.

Με την υπ' αριθμ. 301/2009 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, δόθηκε 2^η παράταση εκτέλεσης προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως και την 14-10-2009.

Με την υπ' αριθμ. 415/2009 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, δόθηκε 3^η παράταση εκτέλεσης προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως και την 14-01-2010.

Με την υπ' αριθμ. 025/2010 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, δόθηκε 4^η παράταση εκτέλεσης προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως και την 14-03-2010.

Ο ανάδοχος, προκειμένου για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται από την μελέτη του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Εργολαβίας Α3/08”, ζητά στην αίτησή του 5^η παράταση εργασιών κατά 1 (ένα) μήνα, δηλ. έως και την 14-04-2010, επειδή οι εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων που έχουν γίνει έως σήμερα δεν επαρκούν για να καλύψουν το ποσό δαπάνης της μελέτης και υπάρχει οικονομικό υπόλοιπο από την μελέτη του έργου για εργασίες που θα προκύψουν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις συντήρησης – επισκευής οδοστρωμάτων (λακκουβών).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

την υπ' αριθμ. 61016/23-12-2009 αίτηση της εταιρείας “Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, αντίγραφο της υπ' αριθμ. 057/7-2-2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η “Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου”,* αντίγραφο του υπ' αριθμ. πρωτ. 11858/14-03-2008 συμφωνητικού του εν θέματι έργου, ποσού 37.815,26 € χωρίς το Φ.Π.Α., καθώς και

- αντίγραφο της υπ' αριθμ. 090/26-02-2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- αντίγραφο της υπ' αριθμ. 301/09-07-2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- αντίγραφο της υπ' αριθμ. 415/30-09-2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
- αντίγραφο της υπ' αριθμ. 025/14-01-2010 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η

4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08**, κατά **ένα (1) μήνα** έως την **14-04-2010**, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ