

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39482/01-09-2015

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 20<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

**Αριθ. Απόφασης 285/2015****ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της  
συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του  
αντικειμένου του Υποέργου 5 με τίτλο: «Εκπόνηση  
Συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των  
προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου»**

Σήμερα στο Ίλιον στις **31 Αυγούστου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 38887/27.08.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 27.08.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΙΕΤΡΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου του Υποέργου 5 με τίτλο: «Εκπόνηση Συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 36150/31.08.2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε :

- 1) Την με αριθμό Πρωτ. 35708/29-07-2015 αίτηση του Ανάδοχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου του Υποέργου του θέματος
- 2) Την αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 72343 / 29 – 12 – 2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης (ΑΔΑ: Β8ΛΘΩΕΒ-ΖΗΑ)
- 4) Την από 29-12-2014 επιστολή του Αναδόχου προς το Δήμο
- 5) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 6171 / 09 – 02 – 2015 έγγραφο του Δήμου προς τον ΑΣΔΑ
- 6) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 6300 / 10 – 02 – 2015 έγγραφο του Δήμου προς τον ΟΑΣΑ
- 7) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1027 / 07 – 04 – 2015 έγγραφο του ΑΣΔΑ προς το Δήμο (Αρ. Πρωτ. Δήμου 16469/08-04-2015)
- 8) Το υπ' αρ. Πρωτ. 16403 / 08 – 04 – 2015 έγγραφο του Δήμου προς τον Ανάδοχο

**Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη :**

- 1) Το Ν.3316/05 «*Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών*» (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-2005 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α'/07-04-2005).
- 2) Το Ν.3852/10 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
- 3) Το Ν.3463/06 «*Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων*» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06).
- 4) Το Ν.3614/07 «*Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013*» (ΦΕΚ 267Α/3-12-2007)
- 5) Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 «*Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης*» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540Β/27-3-2008) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- 6) Το Ν.3861/10 «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010).
  - 7) Το ΠΔ 171/87 «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις*» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87).
  - 8) Την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό Δ17/04/17/ΦΝ439.3/2007 «*Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών*» (ΦΕΚ 103 Β/30-1-2007).
  - 9) Της λοιπής νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών.
  - 10) Την με αρ. πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-4-2012 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «*ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ*» στο Ε.Π. «*Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα*» με κωδικό MIS 373692. Υποέργο 5 της πράξης αποτελεί η «*ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ*».
  - 11) Την με αρ. πρωτ. 13/04-05/139/21/03-01-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «*ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ*» με κωδικό MIS 373692.
  - 12) Την με αρ. πρωτ. 13/04-05/6475/574/09-04-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «*ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ*» με κωδικό MIS 373692.
  - 13) Την χρηματοδότηση του υποέργου από το πρόγραμμα «*ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ : 100% ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης*» του Ε.Π. «*Αττική*» και Εθνικοί Πόροι (Κωδικός MIS: 373692, Κωδικός ΣΑ : Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΣΕ06180094).
- Στόχος του Ε.Τ.Π.Α. είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της Οικονομικής και Κοινωνικής συνοχής, με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών, μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, το Ε.Τ.Π.Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες της κοινότητας και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
- 14) Την δημοπράτηση της μελέτης (Α' φάση) που έγινε την 17<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013 και ολοκληρώθηκε την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 (Γ' φάση).
  - 15) Την υπ' αριθμ. 249/10-07-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης και ανακηρύχθηκε ανάδοχος το μελετητικό σχήμα: «*ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε. (Ι. ΚΛΕΤΤΑΣ – Χ. ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)*» με

συμβατική αμοιβή δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (14.616,99 €), πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι με έκπτωση 70% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής.

- 16) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 72343 / 29 – 12 – 2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης (ΑΔΑ: Β8ΛΘΩΕΒ-ΖΗΑ), ποσού 17.978,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ήτοι 29/08/2015.
- 17) Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης, όπως περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
- 18) Την διάρθρωση της μελέτης σε δύο διακριτές φάσεις :
- *Α' ΦΑΣΗ με διάρκεια τρείς (3) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων), επιπλέον ενός μηνός για την έγκριση αυτής, με τα εξής παραδοτέα :*
    - Π1: Αναλυτική έκθεση όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα στοιχεία που αφορούν στις Δράσεις Α1 – Α6, με τους αντίστοιχους συνοδευτικούς (α) χάρτες σε κατάλληλη κλίμακα και (β) πίνακες δεδομένων.
    - Π2: Εκτελεστική Σύνοψη της εργασίας της Α' Φάσης, που θα συνοψίζει τα ευρήματα και τα πορίσματα των εργασιών της Α' Φάσης με επιλογή των πιο χαρακτηριστικών χαρτών και πινάκων σε κατάλληλο μέγεθος (Α4 ή Α3).
  - *Β' φάση με διάρκεια τρείς (3) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων), επιπλέον ενός μηνός για την έγκριση αυτής, με τα εξής παραδοτέα :*
    - Π3: Αναλυτική έκθεση όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα στοιχεία που αφορούν στις Δράσεις Β1 – Β5, με τους αντίστοιχους συνοδευτικούς (α) χάρτες σε κατάλληλη κλίμακα και (β) πίνακες δεδομένων.
    - Π4: Εκτελεστική Σύνοψη της εργασίας της Β' Φάσης, που θα συνοψίζει τα ευρήματα και τα πορίσματα των εργασιών της Β' Φάσης με επιλογή των πιο χαρακτηριστικών χαρτών και πινάκων σε κατάλληλο μέγεθος (Α4 ή Α3).
- 19) Την επιστολή του Αναδόχου προς τον Δήμο, στις 29-12-2014, με την οποία αναζήτησε βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων, κατάλογο 22 στοιχείων, μελετών, υποβάθρων κλπ. ώστε να προβεί στην εκπόνηση της Α' φάσης της μελέτης. Ο Δήμος ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω επιστολή χορήγησε στον Ανάδοχο τμήμα των ζητηθέντων στοιχείων που είχε στο αρχείο του ενώ για τα υπόλοιπα προέβη στις κάτωθι ενέργειες :
- *Απέστειλε στον ΑΣΔΑ έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 6171/09-02-2015, με το οποίο ζητήθηκε η χορήγηση αντιγράφων των εξής ερευνητικών έργων :*
    - «Συγκοινωνιακή τεκμηρίωση στρατηγικής με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα στη Δυτική Αθήνα»
    - «Περιβαλλοντικές και Κοινωνικο-οικονομικές διερευνήσεις και δυνατότητες αστικής αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ».

- *Απέστειλε στον ΟΑΣΑ έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 6300/10-02-2015 με το οποίο ζητήθηκε η χορήγηση στοιχείων για το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ του Δήμου μας, πίνακες δρομολογίων, συχνότητες, κ.λ.π.*

*Όμως, ο ΑΣΔΑ, δύο μήνες αργότερα από το αίτημα του Δήμου ήτοι στις **07/04/2015**, απέστειλε έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 1027 (Αρ. Πρωτ. Δήμου 16469/08-04-2015) με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να χορηγήσει τα παραδοθέντα των ερευνητικών έργων καθώς δεν είχαν ληφθεί ακόμα οι σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα των Δήμων και του ΑΣΔΑ. Στη συνέχεια, ο Δήμος στις **08/04/2015** απέστειλε έγγραφο στον Ανάδοχο με αριθμό Πρωτ. 16403, με το οποίο τον ενημέρωσε να συνεχίσει την μελέτη χωρίς τα ζητηθέντα στοιχεία από τον ΑΣΔΑ.*

*Κατόπιν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος στις **30/04/2015** υπέβαλλε τα παραδοτέα της Α' φάσης της μελέτης (αριθμ. Πρωτ. 19091), τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 200 / 04-06-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ : 7ΦΝ0ΩΕΒ-ΛΤΣ).*

- 20) Λόγω των ανωτέρω καθυστερήσεων, ο Ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 35708/29-07-2015 επιστολή του προς τον Δήμο αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας (*καθαρός χρόνος και επιπρόσθετος*) της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 29/10/2015, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Β' φάση αυτής και να περαιωθεί το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.
- 21) Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου εντός του συμβατικού χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 22) Είναι δυνατή η παράταση της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27, παραγρ. 3 του Ν.3316/2005, καθόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 23) Η προτεινόμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης από την Υπηρεσία μας είναι δύο (2) μήνες, έως την 29/10/2015 με χρονοδιάγραμμα όπως αυτό υποβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 35708 / 29 – 07 – 2015 αίτηση του αναδόχου.
- 24) Ο Δήμος, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 35999 / 31 – 07 – 2015 έγγραφό του απέστειλε στο ΚΑΠΕ αίτημα που αφορούσε στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 5 του θέματος κατά δύο (2) μήνες έως την 29-10-2015.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για:

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου του Υποέργου 5 με τίτλο: «Εκπόνηση Συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου» κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως την 29/10/2015, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Β' φάση αυτής και να περαιωθεί το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου του Υποέργου 5 με τίτλο: «Εκπόνηση Συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου» κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως την 29/10/2015, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Β' φάση αυτής και να περαιωθεί το συνολικό συμβατικό αντικείμενο, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**