

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57072/11.12.2015

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 30<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 426/2015

### ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της  
διάρκειας εκπόνησης της προμελέτης με τίτλο  
**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ**

Σήμερα στις **10 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 56030/04.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 04.12.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Α. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθε στο 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας εκπόνησης της προμελέτης με τίτλο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 54927/30.11.2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Με το με αρ. πρωτ. 71822/22-12-2014 έγγραφο του Δήμου Ιλίου *απευθυνόμενο στον Δήμο Περιστερίου*, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη προκειμένου εφόσον προκύψει και απαιτηθεί η μελέτη να αφορά και δίκτυο ομβρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου.
2. Με το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 1357/14-01-2015 (αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 1742/15-01-2015) έγγραφο του Δήμου Περιστερίου δόθηκε στον Δήμο Ιλίου η σύμφωνη γνώμη προκειμένου εφόσον προκύψει και απαιτηθεί η μελέτη να αφορά και δίκτυο ομβρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Περιστερίου.
3. Με το με αρ. πρωτ. 1718/15-01-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου *απευθυνόμενο στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Δ/ση Υδραυλικών & Κτιριακών Έργων - Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.)* έγινε αίτημα εκχώρησης αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»
4. Με το με αρ. πρωτ. 2541/20-01-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου *απευθυνόμενο στην Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών – Δ/ση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.)* έγινε ενημέρωση υποβολής προς την Κ.Σ.Ε. αιτήματος εκχώρησης αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης.
5. Με το με αρ. πρωτ. 6954/12-02-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου *απευθυνόμενο στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων – Γενική Δ/ση Υδραυλικών & Κτιριακών Έργων - Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.)* έγινε αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούσαν στο αίτημα εκχώρησης αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»

6. Με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕγ/οικ. 692/Φ.(Κ.Σ.Ε.) (αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 28627/18-06-2015) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Υποδομών /Γ.Δ.Υ.Κ.Υ./Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, εγκρίνεται το πρακτικό 88/24-03-2015 της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) για τη δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης στο Δήμο Ιλίου.
7. Με τη με αρ. πρωτ. Δ.Υ./01-04-2015 βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου κ. Κυριάκου Καραγιώργη βεβαιώνεται η αδυναμία εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.
8. Με το με αρ. πρωτ. 15443/02-04-2015 έγγραφο του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενο στο Δήμο Αθηναίων – Δ/ση Οδοποιίας & Αποχέτευσης – Τμήμα Μελετών, ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί η δυνατότητα σύνταξης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»
9. Με το με αρ. πρωτ. 122061/03-04-2015 (αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 15909/03-04-2015) του Δήμου Αθηναίων - Δ/ση Οδοποιίας & Αποχέτευσης – Τμήμα Μελετών μας γνωστοποιήθηκε η αδυναμία εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»
10. Με την υπ' αριθμ.172/15-05-2015 (αρ. πρωτ. 22200/18-05-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου αποφασίστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30.7412.0001.
11. Η χρηματοδότηση της μελέτης καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου.
12. Η μελέτη είναι εγγεγραμμένη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου έτους 2015 με Κ.Α. 30.7412.0001
13. Στις 30/06/2015 ανοίχτηκαν και εξετάσθηκαν οι υποβληθείσες προσφορές και με την υπ' αριθμ. 271/30-06-2015 (αρ. πρωτ. 30970/01-07-2015, ΑΔΑ: ΩΑΝΗΩΕΒ-ΚΦ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου αποφασίστηκε η ανάθεση εκπόνησης της προμελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ» στον πτυχιούχο μελετητή Α' τάξης για κατηγορία μελετών 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) κ. ΣΜΥΡΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟ του Κωνσταντίνου για το ποσό των 12.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (12.000,00 € + 2.760,00€ = 14.760,00€).
14. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53981/29827/12-08-2015 (αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 38627/25-08-2015) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

αποφασίστηκε η νόμιμη λήψη της υπ' αριθμ. 271/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου.

15. Στις 15/09/2015 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 41865 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 15SYMN003049885) ποσού 14.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για την υλοποίηση της προμελέτης, με συμβατική προθεσμία περαιώσης την 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015.

16. Στις 19/11/2015, ο Ανάδοχος με την με αριθμό πρωτοκόλλου 53067 επιστολή του αιτήθηκε την παράταση ενός (1) μήνα της διάρκειας της ανωτέρω Σύμβασης ήτοι έως την 14<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016. Οι λόγοι είναι ότι αφενός μεν έγιναν αιτήσεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Ο.Κ.Ω προκειμένου να μας χορηγηθούν στοιχεία απαραίτητα για την εκπόνηση της προμελέτης και δεν έχουμε λάβει ακόμη όλες τις απαντήσεις και αφετέρου κατά τη διάρκεια εκπόνησης της προμελέτης προέκυψε ότι απαιτούνται συμπληρωματικές τοπογραφικές αποτυπώσεις από την Υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε το αίτημα του Αναδόχου, προτείνει την παράταση της διάρκειας της υπ' αριθμ. πρωτ. 41865/2015 Σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων αυτής για ένα (1) μήνα και μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με την αίτηση του Αναδόχου και χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.

Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και επιτυχή ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης και την υποβολή όλων των παραδοτέων της.

Δεν επέρχεται ουδεμία τροποποίηση, επέκταση ή αλλαγή στο συμβατικό φυσικό αντικείμενο της προμελέτης.

Η υπόψη παράταση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Ιλίου.

Η καθυστέρηση περί την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του Κυρίου του έργου.

Και αφού λάβετε υπόψη:

1. Όλα τα ανωτέρω
2. Την παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06
3. Το με αρ. πρωτ. 31705/06-08-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Γενικών Υποθέσεων με το οποίο γίνεται ο καθορισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης που ανατίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του Ν.3463/2006.
4. Την εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ15864/ΦΝ 439.6/10-03-2015 με την οποία αναπροσαρμόζεται η τιμή του

συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015 στην τιμή (τκ)=1,205.

5. Τα όρια των μελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από το Π.Δ. 798/78 και την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για κάθε έτος. Για την περίοδο από 21/3/2015 έως 20/03/2016 ισχύει η εγκύκλιος με αριθ. 7 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ21409/ΦΝ 439.6/01-04-2015. Στην ανωτέρω εγκύκλιο Ορίων Ισχύος Πτυχίων Μελετών ανά τάξη και κατηγορία, τα όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, των κατηγοριών μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78 (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Μελέτες Υδραυλικών Έργων, κατηγορία 13) ορίζονται σε 48.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Συνεπώς, το ποσοστό του 30% αντιστοιχεί σε 14.460,00 € πλέον Φ.Π.Α. Η ανάθεση της μελέτης μέχρι του ποσού των 14.460,00 € χωρίς Φ.Π.Α. μπορεί να γίνει με απ' ευθείας ανάθεση.
6. Τη λοιπή νομοθεσία
7. Τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης της προμελέτης του θέματος που λήγει την 14/12/2015
8. Τη συμβατική δαπάνη της προμελέτης του θέματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (14.760,00 €) με Κ.Α. 30.7412.0001.
9. Τη με αριθμό Πρωτ. 53067/19-11-2015 αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση διάρκειας της ανωτέρω Σύμβασης έως την 14<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.
10. Την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων της προμελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ», για ένα (1) μήνα και μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2016 χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο Ιλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης (φυσικό και οικονομικό).»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων της προμελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ζ. ΠΗΓΗΣ», για ένα (1) μήνα και μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2016 χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή και

χωρίς οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο Ιλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης (φυσικό και οικονομικό), ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**