

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11631/10.03.2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 086/2016

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

Σήμερα στις **9 Μαρτίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 10488/04.03.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 04.03.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ», λόγω του επείγοντος του θέματος,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 11550/09.03.2016 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σχετ.: Οι με αρ. 7635/18.02.2016, 8335/22.02.2016, 9223/26.02.2016 και 10485/04.03.2016 αιτήσεις του κου Καρκαντζού Γεωργίου ΕΔΕ.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 24. 03. 2015

Ποσό σύμβασης : 282.668,85 με ΦΠΑ 23% €

Στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «**Καρκαντζός Γεώργιος του Βασιλείου**» έχει ανατεθεί το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ**» με αρχική καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 28.09.2015.

Με την με αρ. 077/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου χορηγήθηκε 4^η παράταση εργασιών, έως τις **01.03.2016** ώστε να προσκομισθούν στην υπηρεσία μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης υλικών σε αποθήκες, που ζητήθηκαν με το με αρ. πρ. 3622/12.02.16 έγγραφό μας.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή:

(α) Στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 53 παρ. 5 του Ν.3669/2008 περί έγκρισης υλικών σε αποθήκες, ο ανάδοχος του έργου Καρκαντζός Γεώργιος ΕΔΕ, με την με αρ. πρ. 9223/26.2.2016 αίτησή του υπέβαλλε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση Θεματοφυλακής υλικών σε αποθήκες.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθη η από 26.02.2016 υπεύθυνη δήλωση θεματοφυλακής του συνθετικού χλοοτάπητα του έργου, σε αποθήκες που βρίσκονται στην περιοχή INDUSTRIEPARK WEST 43 SINT NIKLAAS B-9100 στο Βέλγιο, συνολικής επιφανείας 6.630 μ², ποσότητα που αντιστοιχεί στη προϋπολογισθείσα ποσότητα της με αρ. ΟΙΚ4/13 μελέτης της Τ.Υ.

Επίσης με την με αρ.10485/04.03.2015 αίτησή του ο εν λόγω ανάδοχος του έργου υπέβαλλε στην

υπηρεσία μας:

- Την από 03.03.2016 Δήλωση Θεματοφυλακής υλικού (συνθετικού χλοοτάπητα) σε αποθήκες από τον ιδιοκτήτη των αποθηκών DOMO SPORTS AND LEISURE GROUP NV INDUSTRIEPARK WEST 43 SINT NIKLAAS B-9100 στο Βέλγιο σε μετάφραση στα ελληνικά από τα αγγλικά, που φέρει την προσήκουσα επικύρωση.
- Τις από 26.02.2016 Υπεύθυνες Δηλώσεις Θεματοφυλακής υλικού σε αποθήκες για τη χαλαζιακή άμμο (υλικό πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα) τόσο από το ίδιο τον ανάδοχο όσο και από τον ιδιοκτήτη των αποθηκών MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση Κουταλα Ασπροπύργου Αττικής, συνολικού βάρους 66,30 tn.

(β) Με τις με αρ. πρ. 7635/18.02.2016 & 8335/22.02.2016 αιτήσεις του ο ανάδοχος του έργου ζητεί την έγκριση παράτασης του έργου για 90 ημέρες διαβεβαιώνοντας της υπηρεσία ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έντεχνη και έγκαιρη ολοκλήρωση της σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την χορήγηση 5^{ης} παράτασης κατά **60 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως **30.04.2016**, κατ' άρθρο 48, παρ. 7 και 10 του Ν.3669/2008. Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.
2. Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ, κατά **60 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως **30.04.2016**, κατ' άρθρο 48, παρ. 7 και 10 του Ν.3669/2008, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ