

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13942/28.03.2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 107/2016

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παρατάσεων

Σήμερα στις **24 Μαρτίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12890/18.03.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 18.03.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για χορήγηση παρατάσεων», λόγω του επείγοντος του θέματος,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση παρατάσεων.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 13430/22.03.2016 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«1. Σας στέλνουμε την υπ. αριθμ. 13179/21-03-2016 αίτηση της Κ/ΕΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – TERRAIN MON. Ε.Π.Ε., αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ» (Κ.Μ.: Π 18/2015), με την οποία ζητά την χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, επειδή οι εργασίες ανακατασκευής στο γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου ολοκληρώθηκαν στις 18-03-2016 και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να γίνει η τοποθέτηση του χλοοτάπητα.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση της ως άνω προμήθειας για 1 μήνα (έως τις 23-04-2016).

2. Σας στέλνουμε την υπ' αριθμ. 11070/08-03-16 αίτηση του «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» (Λ. Καματερού 14, Καματερό), αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α και 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)» (Α.Μ.: ΟΔΟ 05/2014), με την οποία ζητά την χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην την προμήθεια των υλικών, από το κλείσιμο των οδών λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου για 2 δύο μήνες (έως τις 27-05-2016).

3. Σας στέλνουμε την υπ' αριθμ. 13398/22-03-16 αίτηση της «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ» (Πλαταιές Βοιωτίας), αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24-10-2012» (Κ.Μ.: Π 94/2015), με την οποία ζητά την χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου για 2

δύο μήνες (έως τις 16-05-2016).

4. Σας στέλνουμε την υπ' αριθμ. 13400/22-03-16 αίτηση της «Α&Ε ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ-Ε. ΦΩΤΑΚΗ Ο.Ε.» (Ιωλκού 31, Καματερό), αναδόχου του έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ» (Κ.Μ.: Π 06/2015), με την οποία ζητά την χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω καθυστέρησης της παράδοσης των προς κατεδάφιση ακινήτων.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου για 3 τρεις μήνες (έως τις 02-07-2016).

5. Σας στέλνουμε την υπ' αριθμ. 13413/22-03-16 αίτηση του «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟ» (Λ. Ιωνίας 244, Αγ. Ελευθέριος), αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» (Κ.Μ.: Π 122/2015), με την οποία ζητά την χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την παράταση του ως άνω έργου για 1 μήνα (έως τις 10-04-2016).»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση παρατάσεων των κατωτέρω:

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ» (Κ.Μ.: Π 18/2015), αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – TERRAIN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., κατά **1 μήνα** ήτοι έως **23.04.2016**
2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α και 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)» (Α.Μ.: ΟΔΟ 05/2014) αναδόχου «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», κατά **2 μήνες** ήτοι έως **27.05.2016**
3. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24-10-2012» (Κ.Μ.: Π 94/2015) αναδόχου ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, κατά **2 μήνες** ήτοι έως **16.05.2016**
4. «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ» (Κ.Μ.: Π 06/2015), αναδόχου «Α&Ε ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ-Ε. ΦΩΤΑΚΗ Ο.Ε.» κατά **3 μήνες** ήτοι έως **02.07.2016**
5. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» (Κ.Μ.: Π 122/2015), αναδόχου ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟ, κατά **1 μήνα** ήτοι έως **10.04.2016**

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ