

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 20582/13.05.2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 13^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου****Αριθ. Απόφασης 172/2016****ΘΕΜΑ****Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3^{ης} παράταξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**

Σήμερα στις **12 Μαΐου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 19499/06.05.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 06.05.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ****ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οι Δ.Σ. κ.κ. Χαραλαμπίδης Ι., Φραγκάκης Γ. & Γκόνης Χ. αποχώρησαν στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθαν στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Λιόσης Γ. & Τσακανίκας Α. αποχώρησαν στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθαν στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», λόγω του επείγοντος του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 20323/12.05.2016 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου 19706/10.05.2016 αίτηση της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αναδόχου του παραπάνω έργου, με τη οποία αιτείται 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 61 ημέρες.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Το με αριθμ. Πρωτοκ.69739/10.12.2014 συμφωνητικό του παραπάνω έργου υπεγράφη την 10.12.2014 για το ποσό των 55.350,00 με Φ.Π.Α. και με διάρκεια 12 μήνες.
- Το έργο προϋπολογισμού 55.350,43 με Φ.Π.Α. εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αριθμ. ΟΙΚ 05/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου η οποία θεωρήθηκε στις 07.04.2014 από το Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκο Καραγιώργη.
- Με την υπ' αριθμ. 200/10.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΕΒ-16Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ'αριθμ. ΟΙΚ 05/2015 μελέτη και ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. ΟΤΑ.
- Με την υπ' αριθμ. 225/11.06.2014 (ΑΔΑ:70Σ1ΩΕΒ-Φ4Τ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που έλαβε ΑΔΑΜ: 14REQ002116484 2014-06-20 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 52.580,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2015 ποσού 2.770,00 με τον ίδιο Κ.Α..

Και επειδή:

- Οι εργασίες (χρωματισμοί, πλακίδια κ.λ.π.), έπρεπε να γίνονται σε ώρες μη λειτουργίας των σταθμών καθώς φιλοξενούνται βρέφη και νήπια,

- η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 61 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την **10.07.2016**.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά **61 ημέρες**, με νέα προθεσμία περαίωσης την **10.07.2016**.»

και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά **61 ημέρες**, με νέα προθεσμία περαίωσης την **10.07.2016**, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ