

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39811/16.09.2016

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 23<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 323/2016

**ΘΕΜΑ**

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15**

Σήμερα την **15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 38664/09.09.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 09.09.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &amp; ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15.

Αφού θέτει το υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 39242/13.09.2016 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτοκόλλου **38565/09.09.2016** αίτηση της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αναδόχου του παραπάνω έργου, με τη οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 153 ημέρες.

Αφού λάβετε υπόψη ότι:

- Το έργο προϋπολογισμού 55.350,00 με Φ.Π.Α.
- Εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου η οποία θεωρήθηκε στις 06.02.2015 από το Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκο Καραγιώργη.
- Με την υπ' αριθμ. 055/19.02.2015 (ΑΔΑ: ΨΒΧΝΩΕΒ-Φ2Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. ΟΔΟ 01/2015 μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 170/21.05.2015 (ΑΔΑ: 7Β6ΘΩΕΒ-ΟΦΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, ανατέθηκε το έργο στη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. ΟΤΑ.
- Με την απόφαση με αριθμό ΑΠ 40424/22187/29.05.2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η υπ' αριθμ. 170/2015 Α.Δ.Σ.
- Με την υπ' αριθμ. 118/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7Χ44ΩΕΒ-ΠΨ5) απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που έλαβε ΑΔΑΜ: 15REQ002666238 με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2015 πίστωση συνολικού ποσού 53.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου και η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2016 ποσού 2.349,99 με τον ίδιο Κ.Α..

Και επειδή:

- οι εργασίες που υπάρχουν στη μελέτη δεν εκτελέστηκαν στην συμβατική προθεσμία του έργου λόγω του ότι ήταν σε πολλά και διάσπαρτα σημεία του Δήμου καθώς και λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών.

- η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά 153 ημέρες, με νέα προθεσμία περαίωσης την **14.02.2017**.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: " Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου εργ. Α2/15" ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά **153 ημέρες**, με νέα προθεσμία περαίωσης την **14.02.2017**.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: "Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου εργ. Α2/15" ήτοι, συνολικά παράταση εργασιών κατά **153 ημέρες**, με νέα προθεσμία περαίωσης την **14.02.2017**, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**