

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου****Αριθ. Απόφασης 077/2020****ΘΕΜΑ**

**Διαβίβαση εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την έγκριση χορήγηση παράταξης και τροποποίησης του υπ' αριθμ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου**

Σήμερα την **19<sup>η</sup> Μαΐου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 32555/15.05.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίοπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗΣ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Δ.Σ.:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος, κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη διαβίβαση εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την έγκριση χορήγηση παράτασης και τροποποίησης του υπ' αριθμ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 138/2020 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: Ψ3ΡΥΩΕΒ-0ΕΠ) & το υπ' αριθμ. 30053/05.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

**«Σχετικά:**

- 1) Η από 30.04.020 Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την έγκριση χορήγησης παράτασης και τροποποίησης του υπ' αριθ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»
- 2) Την υπ' αριθ. 028/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:66ΣΖΩΕΒ-Ν43) με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου.

Σας διαβιβάζουμε **την από 30 Απριλίου 2020 Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής** της Τεχνικής Υπηρεσίας για την έγκριση χορήγησης παράτασης και τροποποίησης του υπ' αριθ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου» - **(σχετ. 1)** και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

**Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής**

**Σχετικά με:**

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας: «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (19ΣΥΜV005392532 2019-08-05).

2. Την από 22.04.2020 αίτηση παράτασης και τροποποίησης του ως άνω Συμφωνητικού της αναδόχου «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» με αριθ. πρωτ. 28216/24.04.20
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 28289/24.04.20 Αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών.
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 24486/01.04.20 αίτημα επικαιροποίησης προγραμματισμού υλοποίησης που κατατέθηκε από τη Lever Α.Ε.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 26960/14.04.20 Απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

Και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 47558/21.12.18 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου με θέμα «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου».
2. Την 393/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 6Δ6ΙΩΕΒ-71Λ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της ως άνω διακήρυξης.
3. Την υπ' αριθ. 028/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:66ΣΖΩΕΒ-Ν43) με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου.
4. Τα άρθρα 132, 201, 204 και 217 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147Α/2016
5. Το εξηκοστό άρθρο της από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 68Α/20-3-2020

Σήμερα, Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 4 του σχετ. 1 Συμφωνητικού που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 028/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, που αποτελείται από τους εξής Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας:

1. Παναγιώτης Μπίνιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Τακτικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Σκεντέρης, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τακτικό Μέλος
3. Βασίλειος Παπαναγιώτου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τακτικό Μέλος,

προκειμένου να εξετάσει το **σχετ. 2** αίτημα της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. για παράταση και τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού - **σχετ. 1**.

Όσον αφορά το ανωτέρω Συμφωνητικό η ανάδοχος εταιρεία Lever Α.Ε. έχει καταθέσει εμπρόθεσμα τα δύο πρώτα παραδοτέα με τα υπ' αριθ. πρωτ. 46005/04.10.2019 και 8932/04.02.2020 διαβιβαστικά, τα οποία αποτελούν την Α' Φάση με θέμα «Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ» και τη Β' Φάση με θέμα «Οργάνωση διαδικασιών ανάπτυξης ΣΒΑΚ, ορισμού εμπλεκόμενων φορέων και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» αντίστοιχα. Τα προαναφερόμενα παραδοτέα παρελήφθησαν από την αντίστοιχη Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά τις υπ' αριθ. πρωτ.

58923/18.11.2019 και 25991/08.04.2020 βεβαιώσεις παράδοσης και ποιοτικού ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας. Βάσει του ως άνω Συμφωνητικού, απομένουν δύο φάσεις – παραδοτέα προκειμένου να ολοκληρωθεί η Σύμβαση. Συγκεκριμένα, η φάση Γ' με θέμα «Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Προσδιορισμός και αξιολόγηση πακέτου μέτρων» έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 5<sup>η</sup> Μαΐου 2020 και η φάση Δ' με θέμα «Οριστικό ΣΒΑΚ – Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων» έχει ημερομηνία παράδοσης την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2020.

Τον Μάρτιο του 2020 και ενώ τα μέλη της ομάδας εργασίας του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία προετοίμαζαν την διεξαγωγή της δεύτερης διαβούλευσης, στην οποία θα παρουσιαζόταν το όραμα του Δήμου στους φορείς τόσο του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, των συγκοινωνιακών έργων όσο και στους φορείς των πολιτών και επίσης θα προσδιορίζονταν από κοινού οι προτεραιότητες για την αστική κινητικότητα, η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία που ακόμη εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του COVID-19.

Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε έκτακτα και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, τον περιορισμό μετάδοσης του ιού και την προστασία της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, πολλοί φορείς ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως τα σχολεία, οι αθλητικοί οργανισμοί και τα εμπορικά καταστήματα. Συμπληρωματικά οι δημόσιες συναθροίσεις πολιτών απαγορεύτηκαν. Αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών είναι η αδυναμία διεξαγωγής των δημόσιων διαβουλεύσεων, όπως επίσης και η καθυστέρηση στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς, προβλήματα τα οποία οδηγούν σε καθυστερήσεις προετοιμασίας καθώς και **αδυναμία υποβολής των δύο υπολειπόμενων παραδοτέων στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο παραδοτέα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους καθώς τα αποτελέσματα του τρίτου παραδοτέου είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του τέταρτου.**

Την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2020 η ανάδοχος εταιρεία με την υπ' αριθ. πρωτ. **24486/01.04.20 επιστολή της - (σχετ. 4)** κατέθεσε αίτημα επικαιροποίησης προγραμματισμού υλοποίησης του έργου και παρουσίασε εναλλακτικά σενάρια για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα προτάθηκε η χρήση ειδικής πλατφόρμας για την διεξαγωγή των Διαβουλεύσεων με τηλεδιάσκεψη. Στην συνέχεια, η ομάδα εργασίας του Δήμου, με την υπ' αριθ. πρωτ. **26960/14.04.20 απάντησή της - (σχετ. 5)**, έκρινε ότι οι παρούσες συνθήκες θα οδηγούσαν σε μειωμένη συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαβουλεύσεις, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την λογική εκπόνησης των Σ.Β.Α.Κ. τα οποία βασίζονται σε συμμετοχικές διαδικασίες και απαιτούν την όσο το δυνατό συναίνεση των φορέων στον σχεδιασμό της κινητικότητας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η ανάδοχος εταιρεία Lever A.E. κατέθεσε **αίτημα παράτασης - (σχετ.2)** για την υποβολή του **3<sup>ου</sup> παραδοτέου με νέο φυσικό και οικονομικό**

αντικείμενο «Φάση Γ' – Ανάπτυξη κοινού οράματος, Προσδιορισμός προτεραιοτήτων, έξυπνων στόχων και επισκόπησης καλών πρακτικών» με καταληκτική ημερομηνία την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2020 και του 4<sup>ου</sup> παραδοτέου, επίσης με νέο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο «Φάση Δ' – Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτων Μέτρων – οριστικό ΣΒΑΚ – Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων» με καταληκτική ημερομηνία την 5<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020. Επίσης υπέβαλε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα – (σχετ. 3). **Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης δεν τροποποιείται.**

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν είναι υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας αλλά οφείλονται σε απρόβλεπτους, εξωτερικούς και αστάθμητους παράγοντες που οδήγησαν στην αναβολή των σχετικών υποδραστηριοτήτων. Επομένως θεωρεί ότι η εν λόγω Σύμβαση – (σχετ. 1) δικαιούται αναστολή κάθε προθεσμίας καθώς και χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, όπως έχει προβλεφθεί από το εξηκοστό άρθρο «Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων» της από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 68<sup>Α</sup>/20.03.2020.

Στη συνέχεια, η ανάδοχος εταιρεία με το ίδιο (σχετ. 2) έγγραφο της αιτείται τροποποίηση του (σχετ. 1) Συμφωνητικού, η οποία αφορά **μεταφορά μέρους του φυσικού αντικείμενου προς υλοποίηση από το 3<sup>ο</sup> παραδοτέο στο 4<sup>ο</sup> παραδοτέο με ταυτόχρονη τροποποίηση της αξίας των τιμολογήσεων.**

Ειδικότερα, προτείνεται να μεταφερθούν τα εξής αντικείμενα του Παραδοτέου 3 στο Παραδοτέο 4:

- Γ.5 Προσδιορισμός μέτρων αστικής κινητικότητας
- Γ.7 Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή των Ωφελειών τους,
- Γ.8 Προετοιμασία και Διεξαγωγή 3<sup>ης</sup> Διαβούλευσης.

Η αξία των τιμολογήσεων τροποποιείται ως εξής:

Παραδοτέο 3: από 21.517,85€ σε 13.596,23€ (άνευ ΦΠΑ)

Παραδοτέο 4: από 10.575,32€ σε 18.496,94€ (άνευ ΦΠΑ).

Η τροποποίηση αυτή προκύπτει προκειμένου να αποφευχθούν θέματα δυσλειτουργιών στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ λόγω κυρίως ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την χρηματοροή του έργου και την ομαλή έγκρισή του από τα αρμόδια συλλογικά όργανα – συναρμόδιους φορείς και τον χαρακτηρισμό του ως ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ. Με τον τρόπο αυτό η Σύμβαση εναρμονίζεται με τις ανακοινώσεις του Πράσινου Ταμείου, ειδικά όσον αφορά την αποπληρωμή της τελευταίας τμηματικής καταβολής.

Η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης είναι ότι βάσει της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, **η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης** (περίπτωση ε' παρ. 1 του άρθρου 132), **δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, ούτε αυξάνεται η**

**τιμολόγησή της.** Άρα η εν λόγω σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

**Ως εκ τούτου και βάσει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:**

**Α) για τη χορήγηση τριμήνιας αναστολής και παράτασης των παραδοτέων του υπ' αριθ. πρωτ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού του Δήμου Ιλίου με την εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. βάσει του εξηκοστού άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 68<sup>Α</sup>/20.03.2020,**

**Β) για το ότι οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν είναι υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας αλλά οφείλονται σε απρόβλεπτους, εξωτερικούς και αστάθμητους παράγοντες,**

**Γ) την τροποποίηση της Μεθοδολογίας υλοποίησης του άρθρου 2 της υπ' αριθ. πρωτ. 47558/21.12.18 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου ως προς το 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Παραδοτέο ως εξής:**

- **Παραδοτέο 3:**

- Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα
- Διεξαγωγή 2<sup>ης</sup> διαβούλευσης
- Προσδιορισμός προτεραιοτήτων στην κινητικότητα
- Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» (SMART) στόχων
- Επισκόπηση καλών πρακτικών

- **Παραδοτέο 4:**

- Προσδιορισμός μέτρων αστικής κινητικότητας, όπως περιγράφονται στην Διακήρυξη
- Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή Ωφελειών
- Διεξαγωγή 3<sup>ης</sup> διαβούλευσης - Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα
- Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης
- Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ
- Καθοδήγηση στο στάδιο έγκρισης και υιοθέτησης του ΣΒΑΚ

**Δ) την τροποποίηση των προς τιμολόγηση αξιών των ως άνω παραδοτέων ως εξής:**

- Παραδοτέο 3: από 21.517,85€ σε 13.596,23€ (άνευ ΦΠΑ)
- Παραδοτέο 4: από 10.575,32€ σε 18.496,94€ (άνευ ΦΠΑ) και

**Ε) την τροποποίηση του άρθρου 2 του υπ' αριθ. πρωτ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης του παραδοτέου Γ το οποίο παραδίδεται ως την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2020 και ως προς του παραδοτέου Δ το οποίο παραδίδεται ως την 5<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020.»**

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****Εγκρίνει:**

1. Τη χορήγηση τρίμηνης αναστολής και παράτασης των παραδοτέων του υπ' αριθ. πρωτ. 30877/05.08-2019 Συμφωνητικού του Δήμου Ιλίου με την εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. βάσει του εξηκοστού άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 68<sup>Α</sup>/20.03-2020,
2. Οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν είναι υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας αλλά οφείλονται σε απρόβλεπτους, εξωτερικούς και αστάθμητους παράγοντες,
3. Την τροποποίηση της Μεθοδολογίας υλοποίησης του άρθρου 2 της υπ' αριθ. πρωτ. 47558/21.12.18 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου ως προς το 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Παραδοτέο ως εξής:
  - **Παραδοτέο 3:**
    - Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα
    - Διεξαγωγή 2<sup>ης</sup> διαβούλευσης
    - Προσδιορισμός προτεραιοτήτων στην κινητικότητα
    - Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» (SMART) στόχων
    - Επισκόπηση καλών πρακτικών
  - **Παραδοτέο 4:**
    - Προσδιορισμός μέτρων αστικής κινητικότητας, όπως περιγράφονται στην Διακήρυξη
    - Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή Ωφελειών
    - Διεξαγωγή 3<sup>ης</sup> διαβούλευσης – Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα
    - Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης
    - Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ
    - Καθοδήγηση στο στάδιο έγκρισης και υιοθέτησης του ΣΒΑΚ
4. Την τροποποίηση των προς τιμολόγηση αξιών των ως άνω παραδοτέων ως εξής:
  - Παραδοτέο 3: από 21.517,85€ σε 13.596,23€ (άνευ ΦΠΑ)
  - Παραδοτέο 4: από 10.575,32€ σε 18.496,94€ (άνευ ΦΠΑ) και
5. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του υπ' αριθ. πρωτ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης του παραδοτέου Γ το οποίο παραδίδεται ως την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2020 και ως προς του παραδοτέου Δ το οποίο παραδίδεται ως την 5<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**