

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****6^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 18.02.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 12027/14.02.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.02.2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –046–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αποστολή του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ».

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 10242/10.02.2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος (Άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με Άρθρο 132 παρ. 1 α & 2 του Ν.4412/16) και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στοιχεία Έργου:

	Αρχική Σύμβαση (Δαπάνη σε €)	1 ^{ος} Α.Π.Ε. (Δαπάνη σε €)	Προτεινόμενη δαπάνη 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)	Προτεινόμενη συνολική δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε. και 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)
Σύνολο Εργασιών	89.620,00	103.061,89	24.153,39	127.215,28
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.131,60	18.551,14	4.347,61	22.898,75

Άθροισμα	105.751,60	121.613,03	28.501,00	150.114,03
Απολογιστικά	23.303,05	14.183,15	0	14.183,15
Άθροισμα	129.054,65	135.796,18	28.501,00	164.297,18
Απρόβλεπτα	15.862,74	0	0	0
Άθροισμα	144.917,39	135.796,18	28.501,00	164.297,18
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.579,21	1.579,21	0	1.579,21
Σύνολο	146.496,60	137.375,39	28.501,00	165.876,39
Έκπτωση 68%	83.771,61	83.770,72	19.380,68	103.151,40
Ποσό σύμβασης	62.724,99	53.604,67	9.120,32	62.724,99
ΦΠΑ 24%	15.054,00	12.865,12	2.188,88	15.054,00
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	77.778,99	66.469,79	11.309,20	77.778,99

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ», με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

	Αρχική Σύμβαση (Δαπάνη σε €)	1^{ος} Α.Π.Ε. (Δαπάνη σε €)	Προτεινόμενη δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)	Προτεινόμενη συνολική δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)
Σύνολο Εργασιών	89.620,00	103.061,89	24.153,39	127.215,28
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.131,60	18.551,14	4.347,61	22.898,75
Άθροισμα	105.751,60	121.613,03	28.501,00	150.114,03
Απολογιστικά	23.303,05	14.183,15	0	14.183,15
Άθροισμα	129.054,65	135.796,18	28.501,00	164.297,18
Απρόβλεπτα	15.862,74	0	0	0
Άθροισμα	144.917,39	135.796,18	28.501,00	164.297,18

Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.579,21	1.579,21	0	1.579,21
Σύνολο	146.496,60	137.375,39	28.501,00	165.876,39
Έκπτωση 68%	83.771,61	83.770,72	19.380,68	103.151,40
Ποσό σύμβασης	62.724,99	53.604,67	9.120,32	62.724,99
ΦΠΑ 24%	15.054,00	12.865,12	2.188,88	15.054,00
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	77.778,99	66.469,79	11.309,20	77.778,99

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ZENETOS NIKOS

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι.**