

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****19^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 19.05.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19^η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
|---------------------------|----------------|

ΑΠΟΦΑΣΗ -141-

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **12^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 32540/15.05.2020 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ιστορικό:

- Στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» έχει ανατεθεί το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», βάσει της με αρ. πρ. 15772/17-5-2019 σύμβασης, ύψους 201.825,67 € (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η συμβατική διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την **17-05-2020**.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στους αύλειους χώρους σχολείων καθώς και η επίστρωση με νέο ελαστικοσυνθετικό τάπητα σε χώρους γηπέδων μπάσκετ και

βόλει και η γραμμογράφηση αυτών.

- Ο ανάδοχος έως την 7-10-2019, που υπέβαλλε τον 1^ο Λογαριασμό, είχε υλοποιήσει το 18,5 % του έργου.
- Ο 1^{ος} Λογαριασμός υπογράφηκε στις 10-10-2019 και απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση, με το με αρ. πρ. 49552/16-10-19 έγγραφό μας.
Παράλληλα, η υπηρεσία μας αιτήθηκε την παράταση της χρηματοδότησης - που έληγε στις 31-12-2019 - κατά 12 μήνες δηλ. έως την 31-12-2020.
- Η μεταφορά των πιστώσεων του 1ου Λογαριασμού από το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε στις 29-11-2019.
- Εντός του Νοεμβρίου 2019 ο ανάδοχος εκτέλεσε μικρής έκτασης εργασίες όπως την αποξήλωση του έντονα φθαρμένου τάπητα γηπέδου μπάσκετ στο 9^ο Γυμνάσιο.
- Σε όλο το προηγούμενο διάστημα γίνονταν προς τον ανάδοχο οχλήσεις (προφορικές και με email) για τις εργασίες που έπρεπε να εκτελέσει χωρίς όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
- Στις 24-12-2019 υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας η με αρ. πρ. 70038 αίτηση του αναδόχου με θέμα «Παράταση Χρηματοδότησης του Έργου» όπου ζητείτο η ενημέρωσή του για το εν εξελίξει θέμα της παράτασης της χρηματοδότησης.
- Στις 30-12-2019 με το με αρ. πρωτ. 92873 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «5η Τροποποίηση Πρόσκλησης II», γνωστοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II υλοποιείται έως **31-12-2020**
- Κατόπιν αυτού και λόγω της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών η υπηρεσία απέστειλε στον ανάδοχο το με αριθμό πρωτ. 4293/22-01-2020 έγγραφο, στο οποίο αφού τον ενημερώσαμε για την παράταση της χρηματοδότησης του έργου έως στις 31-12-2020, αναφερθήκαμε στην ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.
- Στη συνέχεια και αφού ο ανάδοχος συνέχιζε να μην εκτελεί εργασίες, η υπηρεσία του κοινοποίησε το με αριθμό πρωτ. 15095/26-02-2020 έγγραφο, στο οποίο θέσαμε τον έντονο προβληματισμό μας και την ανησυχία μας για την εμπρόθεσμη και ομαλή εξέλιξη του έργου (αναγνωρίζοντας ως ένα βαθμό τη δυσχέρεια που προκαλούσαν οι χειμερινές καιρικές συνθήκες) και τον καλέσαμε σε συνάντηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις 03-03-2020.
- Ο ανάδοχος δεν προσήλθε στη συνάντηση.
- Με το με αρ. πρ. 19335/12-03-2020 έγγραφό μας καλέσαμε εκ νέου τον ανάδοχο σε συνάντηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στις 17-3-2020, με επίδοση του εγγράφου μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας. Στη συνάντηση ο ανάδοχος παρέστη και του γνωστοποιήθηκε ότι εφόσον δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, η υπηρεσία είναι αναγκασμένη να προβεί στην έκδοση Ειδικής Πρόσκλησης.
- Κατόπιν όλων των παραπάνω, η υπηρεσία προέβηκε στην έκδοση της με αρ. πρ. 23949/31-3-2020 Ειδικής Πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 160 του Ν.4412/16, η οποία θυροκολλήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία στην έδρα της εταιρείας στις 2-4-2020.

Στην Ειδική πρόσκληση κλήθηκε ο ανάδοχος να υλοποιήσει συγκεκριμένες εργασίες, νέες αλλά και ημιτελείς, (στο 9^ο Γυμνάσιο, στο 7^ο Γυμν./4^ο ΓΕΛ, στο 1^ο Δημοτικό, στο 10^ο Δημοτικό και στο 6^ο Δημοτικό) εντός της τασσόμενης προθεσμίας, έως 25-4-2020 με μνεία ότι : *σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του ή εκτέλεσης μέρους μόνο των εργασιών μέσα στις προθεσμίες που θέσαμε, θα εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα από το νόμο για την έκπτωσή του από την εργολαβία.*

- Αντί της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος υπέβαλλε την με αρ. πρωτ. 27992/22-4-2020 αίτηση, την οποία υπέγραφε ο εκκαθαριστής της εταιρείας και ζητείτο περιθώριο χρόνου ενός μηνός λόγω της αναζήτησης τρίτου σε υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου (διαδικασία που προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων).
- Επειδή η τασσόμενη προθεσμία της Ειδικής Πρόσκλησης παρήλθε χωρίς να συμμορφωθεί ο ανάδοχος, ούτε υπήρξε ουσιαστική ένδειξη για υποκατάσταση αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 160 του Ν.4412/16 που αναφέρει:

«Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν συμμορφώθηκε»,

η υπηρεσία, προέβηκε στην έκδοση της με αρ. πρ. 31307/11-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ1ΠΩΕΒ-ΡΙΑ) Απόφασης Έκπτωσης του αναδόχου του έργου και την επίδοσή της κατά τις κείμενες διατάξεις, ως όφειλε.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή :

- Κατά της προαναφερόμενης Απόφασης Έκπτωσης ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει ένσταση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίησή της σε αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/16,
- Η απορρόφηση της χρηματοδότης του υπόψη έργου είναι χαμηλή, περίπου στο 20% της σύμβασης,
- Το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II υλοποιείται, έως **31-12-2020**, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 92873/30-12-2019 «5^η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών,
- Στην παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/16 ορίζεται:

«Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά

μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.»

- Το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την ανάγκη εξάντλησης κάθε δυνατότητας που μας δίνει η νομοθεσία για την ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθότι υφίσταται πραγματική ανάγκη για την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των αύλειων χώρων και των χώρων αθλοπαιδιών των σχολείων,

αιτούμαστε

τη χορήγηση **1^{ης} παράτασης** προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως **31-12-2020**, καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δηλ. κατά 7 μήνες και 14 ημέρες. Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. »

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση **1^{ης} παράτασης** προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως **31-12-2020**, καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ δηλ. κατά 7 μήνες και 14 ημέρες, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ZENETOS NIKOS

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας.**