

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

9^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 01.03.2021

(Αριθμ. Πρωτ.15537/2021)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **1^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **13895/25.02.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.02.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –081–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **14^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου – χορήγηση 3^{ης} παράτασης (2^{ης} κανονικής παράτασης) παράτασης εργασιών.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 10893/15.02.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

« α) Σύμβαση Κατασκευής Έργου 55446/06.11.2019

β) Έγγραφο της ΕΕ 082/01.04.2020 και με αριθμ, πρωτ. Δήμου Ιλίου 24509/01.04.2020

γ) ΑΟΕ 119/04.05.2020 (ΑΔΑ:6Γ8ΞΩΕΒ-1Δ0)

δ) ΑΟΕ 192/25.06.2020 (ΑΔΑ:6ΧΩ4ΩΕΒ-4ΨΣ)

ε) Έγγραφο της ΕΕ 141/14.07.2020 και αριθμ πρωτ. Δήμου Ιλίου 47610/14.07.2020

Α. Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος ΕΕ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάληψη των εργασιών του Έργου «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» μέσα στο χρονικό διάστημα 06.11.2019 έως και 05.05.2020.

Β. Επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών ενέκυψε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ελήφθησαν κατεπείγοντα μέτρα από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του. Για τους λόγους αυτούς με το σχετικό (γ) χορηγήθηκε, κατόπιν αιτήσεως στην ΕΕ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ 1^η παράταση συμβατικών προθεσμιών εργασιών από την **06.05.2020** έως την **21.06.2020** (σαράντα επτά ημέρες)

Γ. Με το σχετικό (β) η ως άνω ΕΕ αιτήθηκε παράταση συμβατικών προθεσμιών κατά 6 ½ μήνες επιπλέον της ήδη δοθείσης παράτασης λόγω COVID-19, δηλαδή έως την **06.01.2021**

Για τους λόγους που αναφέρουμε παρακάτω:

- Εκπονήσεις και εγκρίσεις μελετών, σχεδίων απαραίτητων για την συνέχιση της εργολαβίας.
- Αποξήλωση ξύλινης προσθήκης, επιφανείας 36,00τμ περίπου, για την οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η στατική της ανεπάρκεια στο στάδιο της μελέτης από την Υπηρεσία.
- Μελέτη / κατασκευή νέας ασφαλούς για τα παιδιά μεταλλικής κατασκευής και θεμελίωσης εξοπλισμένου σκυροδέματος, ισοδύναμης επιφάνειας έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν οι απαιτούμενες ωφέλιμες επιφάνειες για την λειτουργία του παιδικού σταθμού.
- Μελέτη / κατασκευή μεταλλικού πλαισίου στήριξης, από την οροφή του κτηρίου, των προβλεπομένων μηχανημάτων και εξαρτημάτων συστήματος αερισμού/ κλιματισμού
- Αντικατάσταση στη μελέτη ορισμένων εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοστασίων ώστε να καλύπτονται οι όροι ασφάλειας που περιγράφονται στο ΦΕΚ/141/28.09.2017
- Αλλαγή εν μέρει της μελέτης υδραυλικής εγκατάστασης λόγω αποκάλυψης επικίνδυνης μεταλλικής κατασκευής πάνω από το κλιμακοστάσιο καθόδου προς το υπόγειο
- Καθαιρέσεις υφιστάμενων επικίνδυνων κατασκευών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο στάδιο της μελέτης από την Υπηρεσία όπως , πρόχειρα και αμφιβόλου στατικής επάρκειας στραντζαριστά δάπεδα καλυμμένα με λινόλεουμ και κεραμικά πλακίδια, αποκάλυψη εισόδου προς το υπόγειο του κτηρίου, επέκταση δαπέδων στο χώρο της κουζίνας με πρόχειρες στραντζαριστές κατασκευές.

χορηγήθηκε με το σχετικό (δ) 2^η Παράταση Εργασιών (1^η κανονική) από **22.06.2020** έως την **22.08.2020**

Δ. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (Γ) η ΕΕ αιτείται με το (ε) σχετικό παράταση των συμβατικών προθεσμιών για επιπλέον οκτώ (8) μήνες,

Παρακαλούμε όπως

ε γ κ ρ ί ν ε τ ε

τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης (2ης κανονικής παράτασης) των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ για το Έργο «Μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου» κατά **δέκα (10)** μήνες δηλαδή από **23.08.2020** έως την **23.06.2021**.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει χορήγηση 3^{ης} παράτασης (2ης κανονικής παράτασης) των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ για το Έργο «Μετασκευή υφιστάμενου κτηρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου» κατά **δέκα (10)** μήνες δηλαδή από **23.08.2020** έως την **23.06.2021**.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ZENETOS NIKOS

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Γαλούνης Δ.