

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****53^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 10.11.2022****(Αριθ. πρωτ.:82797/10.11.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **10^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 81343/04.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 04.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –398–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **8^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την α) Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τους όρους αποπληρωμής της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. & β.) Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», κατόπιν εισήγησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 82353/09.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

Α.) την Υ.Δ. του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με αρ. πρωτ.: 81300/04.11.2022, που αφορά τον τρόπο αποπληρωμής της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του εν θέματι έργου.

Β.) Κατόπιν έγκρισης της Υ.Δ. του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε και την 1^η Σ.Σ.Ε. του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	1.440.101,51	1.643.425,22	1.656.114,93	1.783.234,83
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	259.218,27	295.816,54	298.100,69	320.982,27
Σύνολο	1.699.319,78	1,939.241,76	1,954.215,62	2.104.217,10
Απρόβλεπτη δαπάνη	254.897,97	14.975,99	2,13	22.502,35
Σύνολο	1.954.217,75	1.954.217,75	1.954.217,75	2.126.719,45
Απολογιστικά	613.220,34	613.220,34	613.220,34	755.163,64
ΓΕ & ΟΕ 18%	60.377,67	60.377,67	60.377,67	135.929,45
Άθροισμα	673.598,01	673.598,01	673.598,01	3.017.812,54
Αναθεώρηση	5.650,35	5.650,35	5.650,35	5.650,35
Σύνολο	2.633.466,11	2.633.466,11	2.633.466,11	3.023.462,89
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	632.031,87	632.031,87	632.031,87	725.631,10
Στρογγυλοποίηση	0,05	0,05	0,05	0,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.265.498,03	3.265.498,03	3.265.498,03	3.749.094,04

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αποδέχεται την Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τους όρους αποπληρωμής της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
2. Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε και την 1^η Σ.Σ.Ε. του εν θέματι έργου με στοιχεία:

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	1.440.101,51	1.643.425,22	1.656.114,93	1.783.234,83
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	259.218,27	295.816,54	298.100,69	320.982,27
Σύνολο	1.699.319,78	1,939.241,76	1,954.215,62	2.104.217,10
Απρόβλεπτη δαπάνη	254.897,97	14.975,99	2,13	22.502,35
Σύνολο	1.954.217,75	1.954.217,75	1.954.217,75	2.126.719,45
Απολογιστικά	613.220,34	613.220,34	613.220,34	755.163,64
ΓΕ & ΟΕ 18%	60.377,67	60.377,67	60.377,67	135.929,45
Άθροισμα	673.598,01	673.598,01	673.598,01	3.017.812,54
Αναθεώρηση	5.650,35	5.650,35	5.650,35	5.650,35
Σύνολο	2.633.466,11	2.633.466,11	2.633.466,11	3.023.462,89
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	632.031,87	632.031,87	632.031,87	725.631,10
Στρογγυλοποίηση	0,05	0,05	0,05	0,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.265.498,03	3.265.498,03	3.265.498,03	3.749.094,04

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.